

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0206/0004
---	--

Dados do Fornecedor			
Código 13710	Nome do Fornecedor B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Endereço AV GETULIO VARGAS		Cidade SALOA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 14.780.722/0001-10	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PE. CONFORME CONTRATO Nº008/2024, PL Nº023/2023, TOMADA DE PREÇO Nº003/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04.	Valor Bruto R\$: 115.784,57
--	--

Código 02 02 07 00 4.4.90.51.99 16.452.0150.1111.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Recuperação, Contenção de Encostas, Pontes e Cais do Rio Ipojuca	Ficha: 211
--	---	-----------------------

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 18/09/2024	Vencimento 18/09/2024	Saldo Anterior: 86.000,00
Licitação (modalidade) OBRA TOMADA	Nº da Licitação 000023/23	Processo	Valor do Subempenho: 115.784,57
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 435.554,42
			Saldo Atual: 542.522,63
Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 2.315,69 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.389,41 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 5.094,52			Valor Líquido R\$: 106.984,95

VALOR A SER PAGO R\$ 106.984,95 cento e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos *****	
Deduzido da dotação própria 18/09/2024 Keitiane Rafaelle de Santana Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável
Liquidado em : 18/09/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: Data: / / Ordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 31816-7 Data: 20.09.24	Prefeita Recebi(emos) a importância de R\$ 106.984,95 cento e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº Órgão Emissor: Em: 20/09/24 Assinatura:	Prefeitura Municipal de Primavera Francisca de Paula de Buarque B. Silva Tesoureira Portaria: 005/2021 *****
---	--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº: 969, emitido em 18/09/2024.

Número da Nota

969

Data e Hora de Emissão

18/09/2024 15:38

Código de Verificação

OQVY-HBWW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIO**Razão Social: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO**Município: **SALOÁ**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **272279**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PRIMAVERA**CPF/CNPJ: **11.294.378/0001-61**Endereço: **RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO**Município: **PRIMAVERA**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **55510-000**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	46.313,83	2.315,69	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE. EMENDA ESPECIAL Nº 202138130004. PERÍODO: 16/08/2024 À 11/09/2024. CONTRATO: 008/2024. CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 04.

ATESTO

Que contém o(s)

material(is) / serviço(s)

Data: **18/09/24**Assinatura: **Roney Cesar Adao da Silva**

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.784,57

Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	69.470,74	46.313,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 2.315,69
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 969, emitido em 18/09/2024
- Retenção de INSS com o valor R\$ 5.094,52
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.389,41
- Total de retenções da nota **R\$ 8.799,62**



Saloá/PE, 18 de setembro de 2024

Fatura n° 04 – Primavera
Boletim de Medição n° 04/2024 – Primavera
Nota Fiscal n° 969

Deve:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA
ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A importância de **R\$ 115.784,57 (cento e quinze mil e setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**.

RECIBO

Valor da Fatura	R\$ 115.784,57
Valor a Receber	R\$ 115.784,57

Recebemos do Município de Primavera/PE, a importância de **R\$ 115.784,57 (cento e quinze mil e setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**, ao pagamento da Fatura n° 04/2024.

Ressaltamos que este recibo somente terá valor no momento que este montante for depositado e compensado na seguinte conta bancária:

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica
Agência: 3490
Operação: 003
Conta: 1019-5
Plx: contato@blconstrutora.eng.br


B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

B L Construtora e Serviços Ltda – ME
Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 31816-7 TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE
Conta corrente (com DV) 10195
CNPJ 14.780.722/0001-10
Nome favorecido B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 106.984,95
Destinação 0
Data transferência 20/09/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ECA0420724AC1A5B

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	20/09/2024 12:17:04
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	20/09/2024 12:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1803265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CP TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CP, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 222 DIAS 161 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 4º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	4º R\$ 115.784,97 R\$ 428.785,85 43,93% 15/08/2024 A 11/09/2024 11/09/2024
---	--	--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4º MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				72.239,93		-		-	72.239,93	72.239,93
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	374,10	8,00	2.992,80	-	-	8,00	2.992,80	-	-
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.600,64	1,00	2.600,64	-	-	-	-	1,00	2.600,64
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1.272,67	12,00	15.274,44	-	-	-	-	12,00	15.274,44
1.1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	150,24	218,80	32.872,51	-	-	168,60	24.879,74	50,20	7.992,77
1.1.5	MOBILIZAÇÃO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51	-	-	-	-	1,00	6.099,51
1.1.6	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	304,68	34,00	10.359,12	-	-	17,40	5.301,43	16,60	5.057,69
1.1.7	DEMOUIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	167,29	12,20	2.040,93	-	-	-	-	12,20	2.040,93
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				48.331,26		8.316,43		20.289,10		28.082,16
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	48.331,26	1,00	48.331,26	0,11	5.316,43	0,43	20.289,10	0,58	28.082,16
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA				1.755,70		-		1.755,70		-
1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	DIA	751,14	5,00	1.755,70	-	-	5,00	1.755,70	-	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA				23.986,38		1.488,67		16.823,69		8.389,99
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	84,47	48,40	4.088,34	17,60	1.488,67	17,60	1.488,67	30,80	2.601,67
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	31,76	38,26	1.215,13	15,86	494,18	15,86	494,18	22,70	720,95
2.3	ARÇIL OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	43,75	230,91	10.102,31	-	-	230,80	10.097,50	0,11	4,81
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5,41	230,91	1.249,22	-	-	-	-	230,91	1.249,22
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,57	3.463,65	8.901,58	-	-	1.848,40	4.745,24	1.617,25	4.156,34
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA				479.064,98		187.383,61		341.188,98		134.733,03
3.1	INFRAESTRUTURA										
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	757,51	11,31	8.587,43	2,04	1.545,32	2,04	1.545,32	9,27	7.022,11
3.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	423,30	480,00	203.184,00	190,08	80.460,86	159,04	151.981,62	120,96	51.202,38
3.2	ESTRUTURA										
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	788,34	117,12	92.330,38	22,85	18.013,56	48,85	38.298,74	67,27	53.031,64
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	14,80	4.836,90	70.647,94	-	-	4.818,39	70.647,78	0,01	0,16
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,75	2.716,89	40.074,12	-	-	1.067,74	15.749,18	1.649,15	24.324,86
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,36	2.854,54	36.709,38	-	-	130,80	1.679,51	2.723,94	35.029,87
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,21	1.561,47	20.627,01	532,98	7.040,86	1.525,39	20.150,39	38,08	476,82
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,64	5.679,58	87.263,84	-	-	455,96	7.131,20	5.123,57	80.132,64


Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA-PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº: PE20241087035 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: 02/02/2024 ADITIVO DE PRAZO: 06 MESES FIM DO PRAZO: 19/02/2025 PRAZO TRANSCORRIDO: 222 DIAS PRAZO RESTANTE: 161 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 115.784,57 VALOR ACUMULADO: R\$ 429.765,85 % ACUMULADO: 43,93% PERÍODO: 18/08/2024 A 11/09/2024 DATA DA ELABORAÇÃO: 11/09/2024
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,17	161,78	2.939,54	18,35	333,41	18,35	333,41	143,43	2.606,13
3.10	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	109,17	109,78	11.655,34	-	-	-	-	109,78	11.655,34
3.11	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	195,56	151,81	29.687,96	-	-	-	-	151,81	29.687,96
3.12	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	109,46	72,00	7.881,12	-	-	-	-	72,00	7.881,12
3.13	CORDOALHA CP 190 RB Ø = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	16,27	1.616,96	26.307,92	-	-	1.616,96	26.307,92	-	0,01
3.14	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES Ø = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.196,49	8,00	11.171,92	-	-	-	-	8,00	11.171,92
3.15	BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA Ø = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	42,10	151,28	6.368,88	-	-	151,28	6.368,88	-	-
3.16	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (SENE II 2450 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS	M	683,63	17,00	11.621,71	-	-	-	-	17,00	11.621,71
3.17	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	600,57	14,83	8.906,45	-	-	-	-	14,83	8.906,45
4.0	PAVIMENTAÇÃO				88.810,38		-		-		88.810,38
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,07	55,60	11.568,69	-	-	-	-	55,60	11.568,69
4.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	7,88	152,60	1.202,48	-	-	-	-	152,60	1.202,48
4.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RA-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAP: 104378)	M2	2,69	651,70	1.753,07	-	-	-	-	651,70	1.753,07
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.502,60	17,10	42.794,46	-	-	-	-	17,10	42.794,46
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,57	513,00	1.318,41	-	-	-	-	513,00	1.318,41
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,04	1.128,60	1.179,74	-	-	-	-	1.128,60	1.179,74
4.7	DESMOBILIZAÇÃO PATRULHA DO ASFALTO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51	-	-	-	-	1,00	6.099,51
5.0	SINALIZAÇÃO				3.494,20		-		-		3.494,20
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6,83	74,25	507,12	-	-	-	-	74,25	507,12
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,28	42,00	1.229,76	-	-	-	-	42,00	1.229,76
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	692,15	1,10	761,36	-	-	-	-	1,10	761,36

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
(CNPJ) 14.780.922/0001-10

Felipe Juvinal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265836 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 08 MESES 06 MESES 19/02/2025 222 DIAS 161 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 4º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	4º R\$ 115.784,57 R\$ 429.765,85 43,93% 16/08/2024 A 11/09/2024 11/09/2024
---	--	--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4º MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	147,64	5,00	738,20					5,00	738,20
5.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	98,88	2,00	197,76					2,00	197,76
6.0	URBANIZAÇÃO				88.859,18		1.881,48		14.518,66		44.539,82
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,07	142,30	11.393,96					142,30	11.393,96
6.2	GUARDA-CORPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE PADRÃO DNIT (MODELO GM, ALTURA 1,10M, MONTANTES A CADA 2,00M) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	273,37	75,60	20.666,77	4,00	1.093,48	4,00	1.093,48	71,60	19.573,29
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,69	219,38	16.166,84					219,38	16.166,84
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	926,85	0,35	324,32					0,35	324,32
6.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	212,38	7,20	1.528,13					7,20	1.528,13
6.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	53,56	7,00	374,92					7,00	374,92
6.7	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 1 PÉTALAS, COM 7M, INCLUSIVE 1 LUMINÁRIA DE LED 350W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.956,49	4,00	11.825,96					4,00	11.825,96
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,71	300,00	1.413,00					300,00	1.413,00
6.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	134,24	4,00	536,96					4,00	536,96
6.10	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	108,25	4,00	433,00					4,00	433,00
6.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,55	100,00	2.255,00					100,00	2.255,00
6.12	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	45,92	4,00	183,68					4,00	183,68
6.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLUTORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	318,22	45,00	14.329,90			37,00	11.700,14	8,00	2.529,76
6.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	462,97	2,00	1.725,94			2,00	1.725,94		
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	978.232,38	TOTAL 4ª MEDIÇÃO	115.784,57	TOTAL ACUMULADO	429.765,85	TOTAL SALDO	548.466,53

Roney Cesar Adao da Silva
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086448-6 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

Bl Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 14.780.922/0001-10

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 11/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE						
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN			%		
	Administração local da obra - engenheiro 1 dia por semana e encarregado em tempo integral durante a duração da obra				11,00%		0,11
	Total item 1.2.1						0,11
2.0	TRABALHOS EM TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3					
	Escavações de valas - profundidades mínimas conforme especificado no projeto estrutural					Hmed	
	Bloco lateral direita			8,00	2,00	1,10	17,60
	Total item 2.1						17,60
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3					
	Volume de escavação (Item 2.1)			17,60			17,60
	Menos volume de concreto magro (Item 3.1)		-1,00	2,04			-2,04
	Menos volume de concreto em fundações (Item Total item 3.3)		-1,00	0,00			0,00
	Total item 2.2						15,56
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA						
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3					
	Bloco de fundação						
	Bloco lateral direita			8,00	1,75	0,10	1,40
	Cortina de estacas			16,00	0,40	0,10	0,64
	Total item 3.1						2,04
3.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M					
	Estacas da fundação lado direito (saldo 3ºBM)	12,00%	2,00	8,00		6,00	11,52
	Estacas da fundação lado esquerdo (saldo 3ºBM)	12,00%	2,00	8,00		6,00	11,52
	Estacas da fundação bloco 2º encontro		2,00	8,00		4,00	64,00
	Estacas da fundação bloco 1º encontro		2,00	8,00		4,00	47,04
	Estacas da cortina 1º encontro		2,00	8,00		3,50	56,00
	Total item 3.2						190,08
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3					
	Volume de concreto			Unit (m³)			
	Longarina/ultima viga		1,00	9,00			9,00
	Pré-laje		39,00	1,70	0,50	0,06	1,99
	Bloco 2º encontro			7,75	1,70	0,90	11,86
	Total item 3.3						22,85
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CABO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					

Roney Cesar Adão da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

Projeto de Engenharia e Arquitetura - RPE
CNPJ 14.790.827/0001-10

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182986445-5 PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 11/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1=0,91)			Peso específico (kg/m)	
	Pré-laje 40,00%		0,91	1.522,00		0,963	532,98
	Total item 3.7						532,98
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1=0,91)			Peso específico (kg/m)	
	Pré-laje 40,00%		0,91	206,00		0,245	18,35
	Total item 3.9						18,35
6.0	URBANIZAÇÃO						
6.2	GUARDA-CORPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE PADRÃO DNIT (MODELO GM, ALTURA 1,10M, MONTANTES A CADA 2,00M) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M					
	Laterais da ponte			4,00			4,00
	Total item 6.2						4,00

B.L. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.760.827/0001-10

Feipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182985445-6 PE

Romey Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 04

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 11/09/2024



FOTO 1: CRAÇÃO DAS ESTACAS DO BLOCO;



FOTO 2: ARMADURA DOS BLOCOS EXECUTADAS;



FOTO 3: GUARDA-CORPO EXECUTADO;



FOTO 4: CRAÇÃO DAS ESTACAS DO BLOCO;



FOTO 5: GUARDA-CORPO EXECUTADO;



FOTO 6: ARMADURA DOS BLOCOS EXECUTADAS;

Romey Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-80

Felipe Jovial Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 04

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 11/09/2024



FOTO 7: LASTRO DE CONCRETO MAGRO EXECUTADO;



FOTO 8: ESTACAS DA CORTINA CRAVADAS;



FOTO 09: ARMADURA DOS BLOCOS EXECUTADAS;




FOTO 10: ARMADURA DOS BLOCOS EXECUTADAS;



FOTO 11: ESTACAS PARA CRAVAÇÃO DO BLOCO;



FOTO 12: ARMADURA DOS BLOCOS EXECUTADAS;


Romey Cesar Adao da Silva
 Portaria 013/2024
 Secretário de Infraestrutura


 E.L. Construtora e Serviços Ltda - ME
 CNPJ: 11.785.927/0001-40


Felipe Juvenal Batista Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA: 182085445-6 PE