

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº: 1007, emitido em 12/11/2024.

Número da Nota

1007

Data e Hora de Emissão

12/11/2024 11:43

Código de Verificação

CFJX-GPXQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIA**Razão Social: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO**Município: **SALOÁ**Inscrição Estadual.: **Não Informado**Inscrição Municipal.: **272279**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PRIMAVERA**CPF/CNPJ: **11.294.378/0001-61**Endereço: **RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO**Município: **PRIMAVERA**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **55510-000**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	64.457,66	3.222,88	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE. EMENDA ESPECIAL Nº 202138130004. PERÍODO: 11/09/2024 A 12/11/2024. CONTRATO: 008/2024. CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 05.

ATESTADO
Emitido em
12/11/24
Roney Cesar Adao da Silva
Secretário de Infraestrutura

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.144,15

Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	96.686,49	64.457,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 3.222,88
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1007, emitido em 12/11/2024
- Retenção de INSS com o valor R\$ 7.090,34
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.933,73
- Total de retenções da nota R\$ 12.246,95



Saloá-PE, 12 de novembro de 2024

Fatura n° 1007
Boletim de Medição n° 05/2024
Nota Fiscal n°1007

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.

A importância de **R\$ 161.144,15 (Cento e sessenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos).**

RECIBO

Valor da Fatura	R\$ 161.144,15
Valor a Receber	R\$ 161.144,15

Recebemos da Prefeitura Municipal de Primavera, a importância de **R\$ 161.144,15 (Cento e sessenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos)**, referente ao pagamento da Fatura n° 05/2024.

Ressaltamos que este recibo somente terá valor no momento que este montante for depositado e compensado na seguinte conta bancária:

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3490
Op:003
Conta Corrente: 1019-5

B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:14780722000 110	Assinado de forma digital por B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:14780722000110 Dados: 2024.11.12 11:47:28 -03'00'
--	--

B L Construtora e Serviços Ltda – ME
Representante Legal



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 31816-7 TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE
Conta corrente (com DV) 10195
CNPJ 14.780.722/0001-10
Nome favorecido B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.301
Valor 148.897,20
Destinação 0
Data transferência 13/11/2024

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 57C6D0ACE594E82F

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	13/11/2024 14:14:10
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	13/11/2024 14:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 284 DIAS 99 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 5º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	5º R\$ 161.144,15 R\$ 566.030,26 53,53% 11/09/2024 A 12/11/2024 12/11/2024
---	--	--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				66.068,95		16.202,06		24.496,29		41.572,66
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 P5	M2	374,10	8,00	2.992,80	-	-	8,00	2.992,80	-	-
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.600,64	1,00	2.600,64	-	-	-	-	1,00	2.600,64
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	1.272,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	150,24	218,80	32.872,51	-	-	-	-	218,80	32.872,51
1.1.5	MOBILIZAÇÃO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51	-	-	-	-	1,00	6.099,51
1.1.6	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	304,68	34,00	10.359,12	16,60	5.057,69	34,00	10.359,12	-	-
1.1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	167,29	32,40	5.420,19	32,40	5.420,19	32,40	5.420,19	-	-
1.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 103329]	M2	57,45	45,54	2.616,27	45,54	2.616,27	45,54	2.616,27	-	-
1.1.9	PASSADIÇO EM MADEIRA [1ª REPROG. - ORSE 5153]	M2	98,78	15,50	1.531,09	15,50	1.531,09	15,50	1.531,09	-	-
1.1.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97122]	M	3,74	25,00	93,50	25,00	93,50	25,00	93,50	-	-
1.1.11	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) [1ª REPROG. - SINAPI-PE 36376]	M	39,63	25,00	990,75	25,00	990,75	25,00	990,75	-	-
1.1.12	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 15MPa EM BLOCO DE ANCORAGEM [1ª REPROG. - ORSE 06063]	M3	2.592,52	0,19	492,57	0,19	492,57	0,19	492,57	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				48.331,26		-		20.299,10		28.032,16
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	48.331,26	1,00	48.331,26	-	-	0,42	20.299,10	0,58	28.032,16
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA				3.755,70		-		3.755,70		-
1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	DIA	751,14	5,00	3.755,70	-	-	5,00	3.755,70	-	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA				48.467,07		8.784,88		25.608,47		22.858,60
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	84,47	132,60	11.200,72	104,00	8.784,88	121,60	10.271,55	11,00	929,17
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	31,76	38,26	1.215,13	-	-	15,56	494,18	22,70	720,95
2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	43,75	584,95	25.591,56	-	-	230,80	10.097,50	354,15	15.494,06
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5,41	288,00	1.558,08	-	-	-	-	288,00	1.558,08
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,57	3.463,55	8.901,58	-	-	1.846,40	4.745,24	1.617,25	4.156,34
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA				729.275,35		138.157,21		477.351,14		251.924,21
3.1	INFRAESTRUTURA										
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF 05/2017	M3	757,51	11,31	8.567,43	2,04	1.545,32	4,08	3.090,64	7,23	5.476,79

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BI CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 284 DIAS 99 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 5º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	5º R\$ 161.144,15 R\$ 566.030,26 53,53% 11/09/2024 A 12/11/2024 12/11/2024
---	--	--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 12/2019	M	423,30	359,04	151.981,63			359,04	151.981,62		0,01
	ESTRUTURA										
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	788,34	153,38	120.915,58	29,59	23.326,98	79,44	62.625,72	73,94	58.289,86
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,60	4.838,90	70.647,94			4.838,89	70.647,78	0,01	0,16
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,75	2.716,89	40.074,12	996,86	14.703,68	2.064,60	30.452,84	652,29	9.621,28
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,86	2.854,54	36.709,38	1.127,54	14.500,16	1.258,14	16.179,67	1.596,40	20.529,71
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,21	2.893,90	38.228,41	799,47	10.560,99	2.324,86	30.711,38	569,04	7.517,03
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,64	5.579,53	87.263,84	579,76	9.067,44	1.035,72	16.198,64	4.543,81	71.065,20
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	18,17	207,66	3.773,18	27,53	500,22	45,88	833,63	161,78	2.939,55
3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	106,17	109,78	11.655,34					109,78	11.655,34
3.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	195,56	151,81	29.687,96	87,84	17.177,99	87,84	17.177,99	63,97	12.509,97
3.12	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	109,46	72,00	7.881,12					72,00	7.881,12
3.13	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	16,27	1.616,96	26.307,93			1.616,96	26.307,92		0,01
3.14	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.396,49	8,00	11.171,92					8,00	11.171,92
3.15	BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	42,10	151,28	6.368,88			151,28	6.368,88		
3.16	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 2450 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS	M	683,63	17,00	11.621,71					17,00	11.621,71


Roney Cesar Adão da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura


Breno Hugo Batista Inocência
Engenheiro Civil
CREA: 33.291 DPE


Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 284 DIAS 99 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 5º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	5º R\$ 161.144,15 R\$ 566.030,26 53,53% 11/09/2024 A 12/11/2024 12/11/2024
--	--	--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.17	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	600,57	108,46	65.137,82	72,42	43.493,27	72,42	43.493,27	36,04	21.644,55
3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 92761]	KG	17,32	73,97	1.281,16	73,97	1.281,16	73,97	1.281,16	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO				65.910,36		-		-		65.910,36
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,07	55,60	11.568,69	-	-	-	-	55,60	11.568,69
4.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	7,88	152,60	1.202,48	-	-	-	-	152,60	1.202,48
4.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375)	M2	2,69	651,70	1.753,07	-	-	-	-	651,70	1.753,07
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.502,60	17,10	42.794,46	-	-	-	-	17,10	42.794,46
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,57	513,00	1.318,41	-	-	-	-	513,00	1.318,41
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,04	1.128,60	1.173,74	-	-	-	-	1.128,60	1.173,74
4.7	DESMOBILIZAÇÃO PATRULHA DO ASFALTO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51	-	-	-	-	1,00	6.099,51
5.0	SINALIZAÇÃO				3.434,20		-		-		3.434,20
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6,83	74,25	507,12	-	-	-	-	74,25	507,12
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,28	42,00	1.229,76	-	-	-	-	42,00	1.229,76
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	692,15	1,10	761,36	-	-	-	-	1,10	761,36
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	147,64	5,00	738,20	-	-	-	-	5,00	738,20
5.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	98,88	2,00	197,76	-	-	-	-	2,00	197,76
6.0	URBANIZAÇÃO				92.104,42		-		14.519,56		77.584,86
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,07	142,30	11.393,96	-	-	-	-	142,30	11.393,96
6.2	GUARDA-CORPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE PADRÃO DNIT (MODELO GM, ALTURA 1,10M, MONTANTES A CADA 2,00M) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	273,37	75,60	20.666,77	-	-	4,00	1.093,48	71,60	19.573,29
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,69	219,39	16.166,84	-	-	-	-	219,39	16.166,84
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	926,65	0,35	324,32	-	-	-	-	0,35	324,32

Roney César Adão da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 284 DIAS 99 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 5º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	5º R\$ 161.144,15 R\$ 566.030,26 53,53% 11/09/2024 A 12/11/2024 12/11/2024
---	--	--	---	--	---


ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	212,38	7,20	1.529,13		-	-	-	7,20	1.529,13
6.6	TUBO PVC. SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	53,56	7,00	374,92		-	-	-	7,00	374,92
6.7	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 1 PÉTALAS, COM 7M, INCLUSIVE 1 LUMINÁRIA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.956,49	4,00	11.825,96		-	-	-	4,00	11.825,96
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,71	300,00	1.413,00		-	-	-	300,00	1.413,00
6.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	134,24	4,00	536,96		-	-	-	4,00	536,96
6.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	108,25	4,00	433,00		-	-	-	4,00	433,00
6.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,55	100,00	2.255,00		-	-	-	100,00	2.255,00
6.12	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	45,92	4,00	183,68		-	-	-	4,00	183,68
6.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,22	45,00	14.229,90		-	37,00	11.700,14	8,00	2.529,76
6.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	862,97	4,00	3.451,88		-	2,00	1.725,94	2,00	1.725,94
6.15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 [1ª REPROG. - SEINFRA C3067]	M	180,90	25,00	4.522,50		-	-	-	25,00	4.522,50
6.16	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m - M [1ª REPROG. - SINAPI-PE 92210]	M	67,05	20,00	1.341,00		-	-	-	20,00	1.341,00
6.17	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 102725]	UN	36,39	40,00	1.455,60		-	-	-	40,00	1.455,60
TOTALS (R\$):				TOTAL 1ª REPROG.	1.057.347,31	TOTAL 5ª MEDIÇÃO	161.144,15	TOTAL ACUMULADO	566.030,26	TOTAL SALDO	491.317,05


RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura


Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182986445-5 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO


Breno Hugo Batista Inocencio
Engenheiro Civil
CREA: 18.281.091

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 11/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.6	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP					
	Mobilização dos equipamentos de fundação/veículos para o Canteiro em Primavera/PE						
	E203 - Compressor de Ar		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	E205 - Perfuratriz sobre Esteiras		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	E204 - Martelete Perfuratriz Manual		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	E922 - Martelete Elétrico Perfurador/ Rompedor		1,00	1,00	0,50	2,00	1,00
	E101 - Grade de Discos		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	E107 - Vassoura Mecânica		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	E508 - Grupo Gerador		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	E306 - Vibrador de Concreto de Imersão		1,00	2,00	0,20	2,00	0,80
	E906 - Compactador Manual Vibratório		1,00	2,00	0,20	2,00	0,80
	E211 - Compressor de Ar p/ Pintura		1,00	1,00	0,50	2,00	1,00
	E908 - Máquina p/ Pintura a Frio		1,00	1,00	0,50	2,00	1,00
	Total item 1.1.6						16,60
1.1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3					
	Laje do pontilhão existente			10,00	4,00	0,50	20,00
	Longarinas		4,00	10,00	0,30	0,70	8,40
	Guarda corpo em concreto		2,00	10,00	0,40	0,50	4,00
	Total item 1.1.7						32,40
1.7.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (1ª REPROG. - SINAPI-PE 1033291)	M2					
	Sanitários e depósito		4,00	1,90		2,30	17,48
			2,00	6,10		2,30	28,06
	Total item 1.7.8						45,54
1.7.9	PASSADIÇO EM MADEIRA (1ª REPROG. - ORSE 5153)	M2					
	PASSADIÇO			15,50		1,00	15,50
	Total item 1.7.9						15,50
1.7.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (1ª REPROG. - SINAPI-PE 971221)	M					
	Desvio da rede de recalque da compesa			25,00			25,00
	Total item 1.7.10						25,00
1.7.11	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (1ª REPROG. - SINAPI-PE 36376)	M					
	Desvio da rede de recalque da compesa			25,00			25,00
	Total item 1.7.11						25,00

Roney Cesar Azeiteiro da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 11/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.7.12	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 15MPa EM BLOCO DE ANCORAGEM [1º REPROG. - ORSE 06063]	M3					
	Desvio da rede de recalque da compesa (BLOCOS)		3,00	0,40	0,40	0,40	0,19
	Total item 1.7.12						0,19
2.0	TRABALHOS EM TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3					
	Bloco 1º encontro			8,00	2,00	1,10	17,60
	Muro de contenção a jusante 2º encontro			18,00	1,20	2,00	43,20
	Muro de contenção a montante 2º encontro			18,00	1,20	2,00	43,20
	Total item 2.1						104,00
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA					π	
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3					
	Bloco de fundação						
	Bloco 1º encontro			8,00	1,75	0,10	1,40
	Cortina de estacas			16,00	0,40	0,10	0,64
	Total item 3.1						2,04
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3					
	Pré-laje		57,00	1,70	0,50	0,06	2,91
	Bloco 1º encontro			7,75	1,70	0,90	11,86
	Berço de concreto		8,00	0,10			0,80
	Cortina		2,00	3,65			7,30
	Alas		4,00	1,68			6,72
	Total item 3.3						29,59
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Alas		0,91	100,00		2,52	228,64
	Encontros/blocos 50,00%		0,91	672,00		2,52	768,22
	Total item 3.5						996,86
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Alas		0,91	607,00		1,57	866,35
	Encontros/blocos 50,00%		0,91	183,00		1,57	261,19
	Total item 3.6						1.127,54
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Pré-laje 60,00%		0,91	1.522,00		0,963	799,47
	Total item 3.7						799,47

Roney Cesar Adão da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 11/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Alas		0,91	359,00		0,62	201,37
	Encontros/blocos	50,00%	0,91	1.349,20		0,62	378,39
	Total item 3.8						579,76
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1=0,91)			Peso específico (kg/m)	
	Pré-laje	60,00%	0,91	206,00		0,245	27,53
	Total item 3.9						27,53
3.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2					
	Longarinas		50,00%	59,20			29,60
	Berços de concreto			2,24			2,24
	Cortinas			26,00			26,00
	Alas			30,00			30,00
	Total item 3.11						87,84
3.17	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3					
	Memória planilha muro de contenção			72,42			72,42
	Total item 3.17						72,42
3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 92761]	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1=0,91)			Peso específico (kg/m)	
	Pré-laje		0,91	206,00		0,395	73,97
	Total item 3.18						73,97

Engenheiro Civil
CREA 18.281 DPE

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

Roney Cesar Adão da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 05

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 12/11/2024



FOTO 1: DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE;



FOTO 2: DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE;



FOTO 3: DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE;



FOTO 4: PASSADIÇO EXECUTADO;



FOTO 5: FORMA DAS ALAS EXECUTADAS;



FOTO 6: FORMA DAS ALAS EXECUTADAS;


Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura


Felipe Arvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE


Felipe Arvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 05

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 12/11/2024



FOTO 7: MURO DE ARRIMO EM EXECUÇÃO;



FOTO 8: MURO DE ARRIMO EM EXECUÇÃO;



FOTO 09: MURO DE ARRIMO EM EXECUÇÃO;



FOTO 10: PONTE EXISTENTE DEMOLIDADA;




FOTO 11: FORMA DA ALA EXECUTADA;



FOTO 12: FORMA DO BLOCO EXECUTADA;


 Ronney Cesar Adão da Silva
 Portaria 013/2024
 Secretário de Infraestrutura


 Silvio Hugo de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA 38.291 DFE


 Felipe Juvenal Batista Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA 182085445-5 PE