

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1188/0001
---	--

Dados do Fornecedor	
Código 13970	Nome do Fornecedor JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço EST ENGENHO NOVO	Cidade CABO DE SANTO AGOSTINHO	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.608.944/0001-34	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/PE, EM DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº57/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº26/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº02/2024. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	Valor Bruto R\$: 711.542,88

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 07 00 4.4.90.51.99 15.451.0151.1054.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 18/10/2024	Vencimento 18/10/2024	Saldo Anterior:	451.793,15
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 000026/24	Processo	Valor do Subempenho:	711.542,88
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	711.542,88
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	21.346,29 8.538,51 7.826,97	Valor Liquidado R\$: 673.831,11
------------	---	-----------------------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	673.831,11
seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos *****	

Deduzido da dotação própria 18/10/2024 Keltiane Rataele de Santana Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em : 18/10/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Ordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: 1222-8 Conta: 33-122-8 Data: 23-10-24	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 673.831,11 seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 23/10/24 Assinatura
--	--

	PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000514	Nº da substituída
		Data de Emissão 18-10-2024 às 12:20:00	Competência OUT/2024
		Código de Verificação 1EWG48713	Data Prest. de Serviço 18/10/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ:	03.608.944/0001-34	Inscrição Municipal:	034.252-1
Razão social:	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA		
Endereço:	ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE:16		
Município:	CABO DE SANTO AGOSTINHO	UF:	PE
Telefone:	81-32271777	E-mail:	jepacltda@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA		
CPF/CNPJ/PAS:	11.294.378/0001-61	Inscrição Municipal:	
Endereço:	RUA CEL BRÁS CAVALCANTE, 42, 55510000, CENTRO,		
Município:	PRIMAVERA	UF:	PE
Telefone:		E-mail:	

SERVIÇOS

7.05-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLB Unitário	VALOR TOTAL
1	REPERTE: A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE CONFORME CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, 19/09/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2024-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, EMENDA ESPECIAL Nº : 707342120003, HOLETTM DE MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/09/2024 A 15/10/2024. MÃO DE OBRA 10% : R\$71.154,29 MATERIAL 90% : R\$ 840.388,59 INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 71.154,29 = R\$7.826,97 ISS : 21.346,29 IR 1,2% : 8.538,51 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4049 CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 11 000133-3 CNC : 70.021.22088/73	1,00	711.542,88	711.542,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:711.542,88

Deduções (R\$) 284.617,15	Base Cálculo (R\$) 426.925,73	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 21.346,29	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 7.826,97	IRPJ (RS) 8.538,51	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: PRIMAVERA - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.



ATESTO
Que confiro (s)
em 18 de 10 de 24
Roney Cesar Adolpho Silva
Portaria 015/2024
Secretário de Infraestrutura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 33122-8 TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV.CAXANGA
Conta corrente (com DV) 130003313
CNPJ 03.608.944/0001-34
Nome favorecido JEPAC CONSTRUÇOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.302
Valor 673.831,11
Destinação 0
Data transferência 23/10/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C04ABD9FC1B81B1D

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	23/10/2024 09:43:21
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	23/10/2024 09:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE)

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
EMPRESA CONTRATADA: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
RESP. TÉCNICO: EUFFASIO CAMPOS GOUVEIA NETO - RNP 1800773994
ART DE EXECUÇÃO PE20241217984
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241187166

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, 13/09/2024
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.349.999,77

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 24/09/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO: 23/11/2024
PRAZO TRANSCORRIDO: 21 DIAS
PRAZO RESTANTE: 39 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º
VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 711.542,88
VALOR ACUMULADO: R\$ 711.542,88
% ACUMULADO: 52,71%
PERÍODO: 24/09/2024 A 15/10/2024
DATA DA ELABORAÇÃO: 15/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.081,59		8.081,59		8.081,59		-
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	M2	373,45	8,00	2.987,60	8,00	2.987,60	8,00	2.987,60	-	-
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	UN	5.093,99	1,00	5.093,99	1,00	5.093,99	1,00	5.093,99	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				19.205,22		9.986,71		9.986,71		9.218,51
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	19.205,22	1,00	19.205,22	0,52	9.986,71	0,52	9.986,71	0,48	9.218,51
1.3	SERVIÇOS FINAIS				5.093,99		5.093,99		5.093,99		-
1.3.1	DESMOBILIZAÇÃO	UN	5.093,99	1,00	5.093,99	1,00	5.093,99	1,00	5.093,99	-	-
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				853.039,47		584.387,49		584.387,49		268.651,98
2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PR-2C AF 11/2019	M2	2,51	13.759,88	34.562,39	9.433,54	23.678,18	9.433,54	23.678,18	4.336,34	10.884,21
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	1.645,04	206,55	335.783,01	141,50	232.773,16	141,50	232.773,16	65,05	107.009,85
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	2.028,01	206,55	418.885,46	141,50	286.963,41	141,50	286.963,41	65,05	131.922,05
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	2,56	12.393,00	31.726,08	8.490,00	21.734,40	8.490,00	21.734,40	3.903,00	9.991,68
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,03	27.254,60	28.082,53	18.678,00	19.238,34	18.678,00	19.238,34	8.586,60	8.844,19
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS				423.125,89		103.993,10		103.993,10		319.132,79
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	M2	0,17	3.747,76	637,11	953,88	162,15	953,88	162,15	2.793,88	474,96
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	65,45	1.067,30	69.854,78	221,22	14.479,05	221,22	14.479,05	846,08	55.375,73
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	92,50	3.747,76	346.667,80	953,88	88.233,90	953,88	88.233,90	2.793,88	258.433,90
3.4	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,30M	M	5,59	1.067,30	5.966,20	200,00	1.118,00	200,00	1.118,00	867,30	4.848,20
4.0	SINALIZAÇÃO				41.453,61		-		-		41.453,61
4.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA AF 05/2021	M	7,94	2.656,53	21.092,84	-	-	-	-	2.656,53	21.092,84
4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M2	40,61	85,80	3.484,33	-	-	-	-	85,80	3.484,33
4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	693,00	16,20	11.226,60	-	-	-	-	16,20	11.226,60
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM AF 03/2022	UN	145,62	32,00	4.659,84	-	-	-	-	32,00	4.659,84
4.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	99,00	10,00	990,00	-	-	-	-	10,00	990,00
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	1.349.999,77	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	711.542,88	TOTAL ACUMULADO	711.542,88	TOTAL SALDO	638.456,89

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

EUFFASIO
CAMPOS GOUVEIA
NETO:0185711545
7

Assinado de forma digital
por EUFFASIO CAMPOS
GOUVEIA
NETO:0185711545
Dados: 2024.10.18 07:49:32
-01'00"

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE)

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA RESP. TÉCNICO: EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA NETO - RNP 1800773994 ART DE EXECUÇÃO PE202411217984 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241187166	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-CPL	INÍCIO DOS SERVIÇOS:	24/09/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	1º
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO:	03 MESES	VALOR DO 1º BOLETIM:	R\$ 711.542,88
	CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, 13/09/2024	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 711.542,88
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.349.999,77	FIM DO PRAZO:	23/11/2024	% ACUMULADO:	52,71%
		PRAZO TRANSCORRIDO:	21 DIAS	PERÍODO:	24/09/2024 A 15/10/2024
		PRAZO RESTANTE:	39 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	15/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1º MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL

Roney Cesar
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

Felipe Juvenal Batista Pereira
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

EUFRASIO CAMPOS
GOUVEIA
NETO:01857115457

Assinado de forma digital por
EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA
NETO:01857115457
Dados: 2024.10.18 07:49:44 -03:00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

CNPJ: 11.294.378/0001-61
PREFEITURA DE PRIMAVERA
Rua Coronel Braz Cavalcanti, 42
Primavera - CEP 55.510-000
Primavera /Pernambuco

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 08/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			4,00		2,00	8,00
	Total item 1.1.1						8,00
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	UN					
	Mobilização das máquinas/veículos para o Canteiro em Primavera/PE		1,00				1,00
	Total item 1.1.2						1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN					
	Administração local da obra - engenheiro 1 dia por semana e encarregado em tempo integral durante a duração da obra		1,00				1,00
	Total item 1.2.1						1,00
1.3	SERVIÇOS FINAIS						
1.3.1	DESMOBILIZAÇÃO	UN					
	Desmobilização das máquinas/veículos de volta à cidade de origem		1,00				1,00
	Total item 1.3.1						1,00
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2					
	Pintura de ligação /2 área de trapézio						
	Bairro Residencial Primavera						
	Avenida carmelita pontual (1ºtrecho)			174,70	6,30		1.100,61
	PC -1	0,50		15,50	3,80		29,45
	Avenida carmelita pontual (2ºtrecho)			217,20	4,65		1.009,98
	PC -2	0,50		19,60	1,30		12,74
	PC -3	0,50		15,50	3,60		27,90
	Rua Manoel Araújo Lira (complemento)			48,00	4,50		216,00
	PC -1	0,50		10,90	4,50		24,53
	Rua Manoel Araújo Lira (1ºtrecho)			242,00	4,73		1.144,66
	PC -2	0,50		12,50	3,00		18,75
	PC -3	0,50		11,60	8,60		49,88
	Rua Manoel Araújo Lira (2ºtrecho)			28,90	4,30		124,27
	PC -4	0,50		15,40	4,20		32,34
	Rua Manoel Araújo Lira (3ºtrecho)			116,00	4,65		539,40
	Rua Professora Dulce Oliveira			77,10	4,60		354,66
	PC -1	0,50		15,80	4,00		31,60
	Área total de recapeamento (m²)						4.716,77
	Área da camada (m²)						Área de pintura
	Área por camada x 2 camadas						
	(1 entre paralelo e binder, 1 entre binder e capa)	2,00			4.716,77		9.433,54
	Total item 2.1						9.433,54
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E Recapeamento asfáltico do pavimento em paralelepípedos existente	M3					
	Camada de repertilamento sobre pavimento em paralelepípedos			Área pavimento a recapear	esp=3cm		
				4.716,77	0,03		141,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 08/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Total item 2.2						141,50
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3					
	Recapamento asfáltico do pavimento em paralelepíedos existente			Área pavimento a recapear		esp=3cm	
	camada de rolamento sobre camada de binder CBUQ			4.716,77		0,03	141,50
	Total item 2.3						141,50
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM AF 07/2020						
	Recapamento asfáltico do pavimento em paralelepíedos existente			Volume binder + capa		DMT Usina-Obra = 95km	
	Transporte da massa asfáltica da Usina paradigma (-8.154202, -34.999136 ---> Jaboatão/PE) até o local da obra; item remunera DMT até 30km. sendo o DMT total de 96km			283,00		30,00	8.490,00
	Total item 2.4						8.490,00
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 M3XKM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020						
	Recapamento asfáltico do pavimento em paralelepíedos existente			Volume binder + capa		DMT Usina-Obra = 95km	
	Transporte da massa asfáltica da Usina paradigma (-8.154202, -34.999136 ---> Jaboatão/PE) até o local da obra; item remunera DMT até 30km. sendo o DMT total de 96km			283,00		66,00	18.678,00
	Total item 2.5						18.678,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS						
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2					
	Acesso Secundário ao Bairro Residencial Nova Primavera					Lméd	
	E00-E01			20,00		6,00	120,00
	E01-E02			20,00		6,00	120,00
	E02-E03			20,00		6,00	120,00
	E03-E04			20,00		6,00	120,00
	E04-E05			20,00		6,00	120,00
	E05-E06			20,00		6,00	120,00
	E06-E07			20,00		6,00	120,00
	E07+2,20			2,20		6,00	13,20
	PC-1		0,50	21,50		7,90	84,93
	Retângulo (margem da pista)		0,50	10,00		3,15	15,75
	Total item 3.1						953,88
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Acesso Secundário ao Bairro Residencial Nova Primavera	M					
	Lado direito			142,20			142,20
	Lado esquerdo			79,02			79,02
	Total item 3.2						221,22
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2					
	Acesso Secundário ao Bairro Residencial Nova Primavera					Lméd	
	E00-E01			20,00		6,00	120,00
	E01-E02			20,00		6,00	120,00
	E02-E03			20,00		6,00	120,00

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

Página 2 de 3
Felipe
Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 P

EUFRÁSIO CAMPOS GOMES
NETOS1887113487

Assinado de forma digital por
EUFRÁSIO CAMPOS GOMES
NETOS1887113487
Data: 2024.10.18 07:50:12
+0100

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 08/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	E03-E04			20,00	6,00		120,00
	E04-E05			20,00	6,00		120,00
	E05-E06			20,00	6,00		120,00
	E06-E07			20,00	6,00		120,00
	E07+2,20			2,20	6,00		13,20
	PC-1		0,50	21,50	7,90		84,93
	Retângulo (margem da pista)		0,50	10,00	3,15		15,75
	Total item 3.3						953,88
3.4	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M					
	Acesso Secundário ao Bairro Residencial Nova Primavera						
	Lado direito			142,20			142,20
	Lado esquerdo			57,80			57,80
	Total item 3.4						200,00

Felipe
Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

EUFRASIO
CAMPOS GOUVEIA
NETO:0185711545
7

Assinado de forma digital por EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA
NETO:01857115457
Data: 2024.10.18 07:50:25 -03'00'

Roney Cesar Adao da Silva
Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

CNPJ: 11.294.378/0001-61
PREFEITURA DE PRIMAVERA
Rua Coronel Braz Cavalcanti, 42
Primavera - CEP 55.510-000
Primavera / Pernambuco

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 15/10/2024



FOTO 1: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUTADA;



FOTO 2: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUTADA;



FOTO 3: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUTADA;



FOTO 4: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;




FOTO 5: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;



FOTO 6: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;


Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura


Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil de 2ª Classe
CREA: 182035-1

EUFRASIO
CAMPOS GOUVEIA
NETO.0185711545
7

Assinado de forma digital
por EUFRASIO CAMPOS
GOUVEIA
NETO:01857115457
Dados: 2024.10.18
07:50:37 -03'00'

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/ PE

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 15/10/2024



FOTO 7: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;



FOTO 8: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;



FOTO 09: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;



FOTO 10: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;



FOTO 11: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;



FOTO 12: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADO;


Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura


Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

**EUFRASIO CAMPOS
GOUVEIA**
NETO:01857115457

Assinado de forma digital por
EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA
NETO:01857115457
Data: 2024.10.18 07:50:50
+03'00'