

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1118/0001
--	---	---

Dados do Fornecedor

Código 13710	Nome do Fornecedor B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Endereço AV GETULIO VARGAS	Cidade SALOA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 14.780.722/0001-10	Banco 104	Agência 3490	Conta 1047 - 5

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE, EMENDA ESPECIAL Nº 202443870004, CNO Nº90.02555674/75. CONTRATO Nº 048/2025 PROC. CONTRATAÇÃO Nº020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.	Valor Bruto R\$: 77.096,71
---	--

Código 02 02 07 00 4.4.90.51.91 15.451.0150.1116.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OBRAS EM ANDAMENTO Construção ou Melhoria das Áreas Turísticas de Parques Naturais, Urbanos ou de Exposições	Ficha: 224
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/09/2025	Vencimento 30/09/2025	Saldo Anterior:	77.096,71
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 910020/25	Processo 20	Valor do Subempenho:	77.096,71
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	77.096,71
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC 925,16 ISS 3.854,84	Valor Líquido R\$: 72.316,71
--	---

VALOR A SER PAGO R\$ 72.316,71 setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria 30/09/2025 Pablio Roberto de Menezes Olegário Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____	
Liquidado em: 30/09/2025 _____ Responsável pela Liquidação	Pague-se: José Roberto da Silva SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Portaria 016/2025 Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Tesoureiro

Cheque Nº: trans. financeira Conta: 33.894-X Data: 01.10.2025	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 72.316,71 setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 01.10.2025 Assinatura: Comprometido em nome
--	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ		Número da Nota 1189		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 30/09/2025 14:26		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação GMUQ-TGZP		
	RPS Nº: 1189, emitido em 30/09/2025.		Competência 09/2025		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 14.780.722/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado		
	Nome: GRUPO INOCÊNCIA		Inscrição Municipal: 272279		
	Razão Social: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO		UF: PE		
	Município: SALOÁ				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 11.294.378/0001-61		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO		CEP: 55510-000			
Município: PRIMAVERA		UF: PE			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	77.096,71	3.854,84	0,00
REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE - EMENDA EP ESPECIAL N. 202443870004. CNO Nº90.02555674/75, PERÍODO: 08/08/2025 A 30/09/2025, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.					
BASE DE CÁLCULO: MÃO DE OBRA 40% - R\$30.838,68 MATERIAL 60% - R\$ 46.258.03					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77.096,71					
Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 77.096,71	Valor do ISS (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº					
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 3.854,84					
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1189, emitido em 30/09/2025					
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.156,45					
- Total de retenções da nota R\$ 5.011,29					



Emissão de comprovantes

G3350111018098841
01/10/2025 11:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.18
1358701358 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2611408
AGENCIA: 1358-7 CONTA: 33.894-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2611408
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3490-8 - SETE COLINAS PE
CONTA: 1.019-5

FAVORECIDO: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.780.722/0001-10
VALOR: R\$ 72.316,71
DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: F.867.58D.539.EA5.E48

Transação efetuada com sucesso por: JI602673 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Saloá/PE, 30 de setembro de 2025

Fatura nº 01 – Primavera
Boletim de Medição nº 01/2025 – Primavera
Nota Fiscal nº _____

Deve:

REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A importância de **R\$ 77.096,71 (setenta e sete mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos)**.

RECIBO

Valor da Fatura	R\$ 77.096,71
Valor a Receber	R\$ 77.096,71

Recebemos do Município de Primavera/PE, a importância de **R\$ 77.096,71 (setenta e sete mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos)**, referente ao pagamento da Fatura nº 01/2025.

Ressaltamos que este recibo somente terá valor no momento que este montante for depositado e compensado na seguinte conta bancária:

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica
Agência: 3490
Operação: 003
Conta: 1019-5
Pix: contato@blconstrutora.eng.br


B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

B L Construtora e Serviços Ltda – ME
Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO PE20251390928 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251385032	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025-PMT	INÍCIO DOS SERVIÇOS:	01/08/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	1º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025	PRAZO DE EXECUÇÃO:	8 MESES	VALOR DO 1º BOLETIM:	R\$ 77.096,71
	CONTRATO Nº: 048/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 77.096,71
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 807.941,16	FIM DO PRAZO:	01/04/2026	% ACUMULADO:	9,54%
		PRAZO TRANSCORRIDO:	60 DIAS	PERÍODO:	08/08/2025 A 30/09/2025
		PRAZO RESTANTE:	183 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	30/09/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE				678.581,74						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS				27.402,75		14.070,53		14.070,53		13.332,22
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	435,67	4,50	1.960,51	4,50	1.960,51	4,50	1.960,51	-	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,99	150,00	1.948,50	-	-	-	-	150,00	1.948,50
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	21,17	944,16	19.987,86	489,54	10.363,56	489,54	10.363,56	454,62	9.624,30
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	13,64	257,03	3.505,88	128,04	1.746,46	128,04	1.746,46	128,99	1.759,42
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				22.276,08		-		-		22.276,08
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ME5	3.712,68	6,00	22.276,08		-		-	6,00	22.276,08
2.0	REVESTIMENTOS				50.101,13		8.994,80		8.994,80		41.106,33
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	5,29	257,03	1.359,68	128,04	677,33	128,04	677,33	128,99	682,35
2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	31,02	257,03	7.973,07	128,04	3.971,80	128,04	3.971,80	128,99	4.001,27
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	33,94	1.201,19	40.768,38	128,04	4.345,67	128,04	4.345,67	1.073,15	36.422,71
3	PISOS E PAREDES				520.246,65		52.507,38		52.507,38		467.739,27
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024	M3	735,38	47,20	34.709,93	20,59	15.141,47	20,59	15.141,47	26,61	19.568,46
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M2	51,65	944,16	48.765,86	-	-	-	-	944,16	48.765,86
3.3	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	182,09	1.201,19	218.724,68	-	-	-	-	1.201,19	218.724,68
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	39,75	828,54	32.934,46	510,78	20.303,50	510,78	20.303,50	317,76	12.630,96
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	63,11	996,23	62.872,07	270,36	17.062,41	270,36	17.062,41	725,87	45.809,66
3.6	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	142,80	856,02	122.239,65	-	-	-	-	856,02	122.239,65
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				37.592,21		1.524,00		1.524,00		36.068,21
4.1	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 1 PÉTALA, COM 7M, INCLUSIVE 1 LUMINÁRIA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.517,55	9,00	22.657,95	-	-	-	-	9,00	22.657,95
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4,43	1.177,80	5.217,65	-	-	-	-	1.177,80	5.217,65
4.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	113,11	9,00	1.017,99	-	-	-	-	9,00	1.017,99
4.4	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8". COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	102,02	9,00	918,18	-	-	-	-	9,00	918,18

B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 14.780.922/0001-10

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO: PE20251390928 ART DE FISCALIZAÇÃO: N° PE20251395032	PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2025-PMT	INÍCIO DOS SERVIÇOS:	01/08/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	1º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2025	PRazo DE EXECUÇÃO:	8 MESES	VALOR DO 1º BOLETIM:	R\$ 77.096,71
	CONTRATO N°: 048/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 77.096,71
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 807.941,16	FIM DO PRAZO:	01/04/2026	% ACUMULADO:	9,54%
		PRAZO TRANSCORRIDO:	60 DIAS	PERÍODO:	08/08/2025 A 30/09/2025
		PRAZO RESTANTE:	183 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	30/09/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	19,05	392,60	7.479,03	80,00	1.524,00	80,00	1.524,00	312,60	5.955,03
4.6	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	33,49	9,00	301,41		-	-	-	9,00	301,41
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				20.962,92		-	-	-		20.962,92
5.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	689,57	30,40	20.962,92		-	-	-	30,40	20.962,92
II	REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE				129.359,42						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.210,57		-	-	-		2.210,57
1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	88,60	24,95	2.210,57		-	-	-	24,95	2.210,57
2.0	ESQUADRIAS				107.542,59		-	-	-		107.542,59
2.1	PERFIL METÁLICO "I" OU "H"	KG	11,92	5.397,60	64.339,39		-	-	-	5.397,60	64.339,39
2.2	PRANCHO APARELHADO "8 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	110,00	330,34	36.337,40		-	-	-	330,34	36.337,40
2.3	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF 06/2018	M	77,90	4,50	350,55		-	-	-	4,50	350,55
2.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	262,26	10,00	2.622,60		-	-	-	10,00	2.622,60
2.5	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	519,02	7,50	3.892,65		-	-	-	7,50	3.892,65
3.0	PINTURA				2.489,39		-	-	-		2.489,39
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020. PE	M2	11,33	33,62	380,91		-	-	-	33,62	380,91
3.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	15,87	132,85	2.108,48		-	-	-	132,85	2.108,48
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				17.116,87		-	-	-		17.116,87
4.1	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALÍPTO), H=1,00M	M	193,04	36,80	7.103,87		-	-	-	36,80	7.103,87
4.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	M2	258,40	38,75	10.013,00		-	-	-	38,75	10.013,00
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	807.941,16	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	77.096,71	TOTAL ACUMULADO	77.096,71	TOTAL SALDO	730.844,45

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182988445-6 PE

B.L. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: PE-058, S/N, ZONA RURAL, PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 30/09/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5 Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal	M2		3,00		1,50	4,50
	Total item 1.1						4,50
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2					
	<u>Pisos</u> Piscina adulto 2 ªtrecho			Área CAD 411,89			411,89
	Piscinas infantil 2 ªtrecho			77,65			77,65
	Total item 1.3						489,54
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					
	<u>Paredes internas</u> Piscina adulto 2 ªtrecho			Périmetro CAD 92,51		1,25	115,64
	Piscinas infantil 2 ªtrecho			31,00		0,40	12,40
	Total item 1.4						128,04
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS					
	Administração local da obra - engenheiro 1 dia por semana e encarregado em tempo integral durante a duração da obra			0,48			0,48
	Total item 1.2.1						0,48
2.0	REVESTIMENTOS						
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2					
	<u>Paredes internas</u> Piscina adulto 2 ªtrecho			Périmetro CAD 92,51		1,25	115,64
	Piscinas infantil 2 ªtrecho			31,00		0,40	12,40
	Total item 2.1						128,04
2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					
	<u>Paredes internas</u> Piscina adulto 2 ªtrecho			Périmetro CAD 92,51		1,25	115,64
	Piscinas infantil 2 ªtrecho			31,00		0,40	12,40
	Total item 2.2						128,04

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: PE-058, S/N, ZONA RURAL, PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 30/09/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2					
	<u>Paredes internas</u>			Périmetro CAD			
	Piscina adulto 2 ªtrecho			92,51		1,25	115,64
	Piscinas infantil 2 ªtrecho			31,00		0,40	12,40
	Total item 2.3						128,04
3.0	PISOS E PAREDES						
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	M3					
	<u>Pisos</u>			Área CAD			
	Piscina adulto 2 ªtrecho			411,89		0,05	20,59
	Total item 3.1						20,59
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M					
	Passeios de acesso ao parque			14,80			14,80
				4,90			4,90
				7,40			7,40
				2,65			2,65
				10,70			10,70
				8,14			8,14
				7,70			7,70
				28,90			28,90
				36,30			36,30
				15,45			15,45
				27,40			27,40
				6,23			6,23
				26,35			26,35
				1,75			1,75
				3,13			3,13
				15,00			15,00
				12,35			12,35
				17,55			17,55
				19,60			19,60
				29,75			29,75
				10,70			10,70
				6,73			6,73
				11,85			11,85
				1,40			1,40
				7,50			7,50
				3,40			3,40
				14,60			14,60
				2,50			2,50
				26,60			26,60
				35,20			35,20
				15,05			15,05
				2,50			2,50
				24,55			24,55

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: PE-058, S/N, ZONA RURAL, PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 30/09/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
				4,90			4,90
				26,05			26,05
				7,25			7,25
				13,95			13,95
	Total item 3.4						510,78
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2					
	Passeios de acesso ao parque			14,80	2,50		37,00
				4,90	2,50		12,25
				7,40	2,50		18,50
				2,65	2,50		6,63
				10,70	2,50		26,75
				8,14	2,50		20,35
				7,70	2,50		19,25
				2,50	2,50		6,25
				29,75	2,50		74,38
				19,60	2,50		49,00
	Total item 3.5						270,36
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M					
	Perímetro passeio			80,00			80,00
	Total item 4.5						80,00

11.1. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.750.722/0001-10

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE

LOCAL: PE-058, S/N, ZONA RURAL, PRIMAVERA- PE

DATA: 08/09/2025



FOTO 1: PLACA DA OBRA;



FOTO 2: PISCINA VAZIA PARA DEMOLIÇÃO;



FOTO 3: PISCINA VAZIA PARA DEMOLIÇÃO;



FOTO 4: DEMOLIÇÃO DE PISO E PAREDE;



FOTO 5: DEMOLIÇÃO DE PISO E PAREDE;



FOTO 6: REMOÇÃO DE ENTULHO;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE

LOCAL: PE-058, S/N, ZONA RURAL, PRIMAVERA- PE

DATA: 08/09/2025



FOTO 7: REBOCO FINALIZADO EM PAREDES;




FOTO 8: REBOCO FINALIZADO EM PAREDES;



FOTO 09: LASTRO DE CONCRETO NA PISCINA;



FOTO 10: LASTRO DE CONCRETO NA PISCINA;



FOTO 11: APLICAÇÃO DE INTERTRAVADO;



FOTO 12: APLICAÇÃO DE INTERTRAVADO;