

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61

Nota de Subempenho

1217/0001

Dados do Fornecedor

Código 14484	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Cidade RECIFE	U.F. PE
Endereço NOBRE DE LACERDA			
C.N.P.J./C.P.F. 00.758.756/0001-02	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PE - CONVENIO 963059/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/08/2025 A 10/10/2025. CNO 90.025.07127/70.

Valor Bruto R\$:

715.142,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 225
02 02 07 00 4.4.90.51.99 15.451.0151.1054.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 17/10/2025	Vencimento 17/10/2025	Saldo Anterior:	858.991,28
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 910023/25	Processo 047	Valor do Subempenho:	715.142,92
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	715.142,92
			Saldo Atual:	143.848,36

Descontos: IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 8.581,72
ISSQN - PRINCIPAL 35.757,15

Valor Liquido R\$:

670.804,05

VALOR A SER PAGO R\$

670.804,05

seiscentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria 17/10/2025

Arthur Joaquim de Melo

Responsável pela Elaboração

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data:

Reginaldo Benício Bezerra Filho
Secretário de Infraestrutura
Portaria 433/2025

Responsável

Liquidado em : 17/10/2025

Pague-se:

Ord. de Crédito Nº:

Data:

Responsável pela Liquidação

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

Cheque Nº:

Transf. Financeira

Conta:

574 27 007-0

Data:

20/10/2025

Recibo

Francisco de P. B. de Barros Silva
TESOURARIA MUNICIPAL
Portaria 0162/25

Recebi(emos) a importância de R\$ 670.804,05
seiscentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e cinco centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 20/10/2025

Assinatura: Comprova em Anexo



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00004290

Data e Hora de Emissão

17/10/2025 10:45:41

Código de Verificação

WYQF-YGEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Construtora Ancar Ltda.

CPF/CNPJ: **00.758.756.0001-02**

Inscrição Municipal: **501.414-0**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ANCAR LTDA**

Endereço: **RUA NOBRE DE LACERDA 209, CASA: - MADALENA - CEP: 50720-040**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **erly@construtoraancar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE PRIMAVERA**

CPF/CNPJ: **11.294.378/0001-61**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Coronel Braz Cavalcanti 42 - Centro - CEP: 55510-000**

Município: **Primavera**

UF: **PE**

E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL.

CONTRATO DE REPASSE N° 963059/2024/MCIDADES/CAIXA

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

PERÍODO: 01/08/2025 A 10/10/2025

CNO: 90.025.07127/70

MATERIAL: R\$ 357.571,46

MÃO DE OBRA: R\$ 71.514,29

EQUIPAMENTO: R\$ 286.057,17

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)

AG: 1582

CONTA: 464-5

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 9.581,72

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 715.142,92

Código da Atividade Prestada

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

715.142,92

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

35.757,15

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será **RETIDO** pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Primavera - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO443C

ATESTO

Que conferi o(s)

motivo(s) da(s) isenção(ões)

Data: **17 / 10 / 2025**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Conta: 2125 | 3709 | 000574187007-0

Data: 21/10/2025 - 10:14

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/10/2025	000000	DBPCV TV	670.804,05 D	670.804,05 D
20/10/2025	000000	DPCV TED	35.757,15 D	706.561,20 D
20/10/2025	000000	DPCV TED	8.581,72 D	715.142,92 D
20/10/2025	000001	CRED TED	1.374,00 C	713.768,92 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	713.768,92 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

[Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

00.758.756/0001-02 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Detalhar Medição 1

Serviços Medidos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 963059/2024

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 047/2025

Medição

Data de Início do Objeto

01/08/2025

Situação

Atestada

Data de Início da Medição

01/08/2025

Data Fim da Medição

10/10/2025

1.1 - INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
074.342.054-31	DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA	Empresa	PE050279/PE	14/10/2025 - 11:00:35
830.894.704-20	ALUISIO AMERICO BRANCO NETO	Conveniente	PE026475 PE/PE	16/10/2025 - 16:44:41

— Frente de Obra: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

		Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
Serviço		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Planejado:						
	1,00 UN						
	Valor Unitário:	(UN)	0,80	0,80	0,80	0,80	
	R\$ 19.453,99						
Valor Total:							
R\$ 19.453,99		(R\$)	15.563,19	15.563,19	15.563,19	15.563,19	

			Empresa	Conveniente		Concedente / Mandatária		
Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
1.2 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Planejado:							
	2,00 UN							
	Valor Unitário:	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00		
	R\$ 3.663,05							
1.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Planejado:							
	8,00 M2							
	Valor Unitário:	(M2)	8,00	8,00	8,00	8,00		
	R\$ 316,44							
Macrosserviço: 2 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Planejado:							
	6.712,32 M2							
	Valor Unitário:	(M2)	5.960,61	5.960,61	5.960,61	5.960,61		
	R\$ 2,70							
2.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375)	Planejado:							
	18.123,26							
	Valor Unitário:	(R\$)	16.093,65	16.093,65	16.093,65	16.093,65		
	R\$ 2,70							
2.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Planejado:							
	201,37 M3							
	Valor Unitário:	(M3)	178,82	178,82	178,82	178,82		
	R\$ 1.765,30							
2.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Planejado:							
	201,37 M3							
	Valor Unitário:	(M3)	178,82	178,82	178,82	178,82		
	R\$ 1.850,00							
2.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Planejado:							
	12.082,20 M3XKM							
	Valor Unitário:	(M3XKM)	10.729,20	10.729,20	10.729,20	10.729,20		
	R\$ 1,61							
2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Planejado:							
	15.706,89 M3XKM							
	Valor Unitário:	(M3XKM)	13.947,99	13.947,99	13.947,99	13.947,99		
	R\$ 0,97							
Macrosserviço: 3 - SINALIZAÇÃO	Planejado:							
	15.235,68							
	Valor Unitário:	(R\$)	13.529,55	13.529,55	13.529,55	13.529,55		
	R\$ 15.235,68							

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.1 - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE (SICRO 5214006)	Planejado: 335,30 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 80,04					
	Valor Total: R\$ 26.837,41 (R\$)					
3.2 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESURA DE 3,0 MM (SICRO 5213409)	Planejado: 108,00 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 100,04					
	Valor Total: R\$ 10.804,32 (R\$)					
3.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Planejado: 41,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 102,53					
	Valor Total: R\$ 4.203,73 (R\$)					
3.4 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Planejado: 10,30 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 680,58					
	Valor Total: R\$ 7.009,97 (R\$)					

	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Total Medição 01:	715.142,92	83,25	715.142,92	83,25		
Acumulado Medição 01:	715.142,92	83,25	715.142,92	83,25		

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 13/10/2025



FOTO 7: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 8: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 09: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 10: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 11: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 12: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALUISIO AMÉRICO BRANCO NETO

Data: 17/10/2025 12:50:40-0300

Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 13/10/2025



FOTO 1: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 2: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 3: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 4: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 5: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 6: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;