

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1415/0001
---	---

Dados do Fornecedor

Código 13710	Nome do Fornecedor B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Endereço AV GETULIO VARGAS	Cidade SALOA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 14.780.722/0001-10	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SERGIO RODRIGUES SANTANA, PROCESSO N035/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N004/2025. PERIODO DE 13/10/2025 A 12/11/2025, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.	Valor Bruto R\$: 80.460,23
---	--

Código 02 02 05 04 4.4.90.51.99 12.361.0021.1033.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%	Ficha: 714
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 12/11/2025	Vencimento 12/11/2025	Saldo Anterior:	293.401,03
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 999035/25	Processo 035	Valor do Subempenho:	80.460,23
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	80.460,23
			Saldo Atual:	212.940,80

Descontos: ISS 4.023,01 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC 965,52	Valor Liquido R\$: 75.471,70
--	---

VALOR A SER PAGO R\$ 75.471,70 setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos

Deduzido da dotação própria 12/11/2025 Tassio Fernandes da Silva Alves Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/11/2025 Responsável Pague-se: 13/11/2025 Betania Florêncio de Lima Secretaria Municipal de Educação Pública nº 125-2025 Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/11/2025 Tesoureiro
--	--	--

Cheque Nº: 130967- Juaneira Conta: 31615 Data: 13/11/2025	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 75.471,70 setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 13/11/2025 Assinatura: Comprovante em anexo
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº: 1220, emitido em 12/11/2025.

Número da Nota
1220Data e Hora de Emissão
12/11/2025 16:27Código de Verificação
EKQX-TNWPCompetência
11/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIA**Razão Social: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO**Município: **SALOÁ**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **272279**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PRIMAVERA**CPF/CNPJ: **11.294.378/0001-61**Endereço: **RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO**Município: **PRIMAVERA**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **55510-000**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	80.460,23	4.023,01	0,00

CONTRATAÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PE. PROCESSO Nº 035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025. PERÍODO DE 13/10/2025 A 12/11/2025, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.

BASE DE CÁLCULO:

MÃO DE OBRA 40% - R\$32.184,09

MATERIAL 60% - R\$48.276,14

F-714

Líquido = R\$ 75.479,70

293 401,03

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.460,23

Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	80.460,23	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 4.023,01 → 9024
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1220, emitido em 12/11/2025
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 965,52 → 9030
- Total de retenções da nota **R\$ 4.988,53**





Emissão de comprovantes

G3361311496636031
13/11/2025 11:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.28
1358701358 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM PRIMAVERA-PAR -

AGENCIA: 1358-7 CONTA: 31.615-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM PRIMAVERA-PAR -

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3490-8 - SETE COLINAS PE

CONTA: 1.019-5

FAVORECIDO: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.780.722/0001-10

VALOR: R\$ 75.471,70

DEBITO EM: 13/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: B.C95.59C.923.A12.0E8

Transação efetuada com sucesso por: J1602673 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Saloá/PE, 12 de novembro de 2025

Fatura nº 01 – Primavera
Boletim de Medição nº 01/2025 – Primavera
Nota Fiscal nº1220

Deve:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A importância de **R\$ 80.460,23 (oitenta mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos)**.


RECIBO

Valor da Fatura	R\$ 80.460,23
Valor a Receber	R\$ 80.460,23

Recebemos do Município de Primavera/PE, a importância de **R\$ 80.460,23 (oitenta mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos)**, referente ao pagamento da Fatura nº 01/2025.

Ressaltamos que este recibo somente terá valor no momento que este montante for depositado e compensado na seguinte conta bancária:

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica
Agência: 3490
Operação: 003
Conta: 1019-5
Plx: contato@blconstrutora.eng.br


B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

B L Construtora e Serviços Ltda – ME
Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636
ART DE EXECUÇÃO PE20251426330
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251362351

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº: 54/2025
VALOR DO CONTRATO: R\$ 293.401,03

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 13/10/2025
PRazo DE EXECUÇÃO: 4 meses
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO: 13/02/2026
PRAZO TRANSCORRIDO: 30 DIAS
PRAZO RESTANTE: 93 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º
VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 80.460,23
VALOR ACUMULADO: R\$ 80.460,23
% ACUMULADO: 27,42%
PERÍODO: 13/10/2025 a 12/11/2025
DATA DA ELABORAÇÃO: 12/11/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				26.635,88		2.342,88		2.342,88		28.028,37
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	520,64	4,50	2.342,88	4,50	2.342,88	4,50	2.342,88	-	-
1.2	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev D1	m²	14,10	800,00	11.280,00	-	-	-	-	800,00	11.280,00
1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	8,64	112,68	973,55	-	-	-	-	112,68	973,55
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	71,14	1,09	77,54	-	-	-	-	1,09	77,54
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	28,56	26,48	756,26	-	-	-	-	26,48	756,26
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.735,25		3.735,25		7.470,50
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3.735,25	3,00	11.205,75	1,00	3.735,25	1,00	3.735,25	2,00	7.470,50
2	TRABALHO EM TERRA				898,29		23.006,58		23.006,58	-	-
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	106,81	7,30	779,71	7,30	22.887,97	7,30	22.887,97	-	-
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	30,80	3,85	118,58	3,85	118,58	3,85	118,58	-	-
3	INFRAESTRUTURA				9.077,50		21.734,32		21.734,32	-	-
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	m³	23,49	0,36	8,45	0,36	8,45	0,36	8,45	-	-
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	160,41	6,40	1.026,62	6,40	1.026,62	6,40	1.026,62	-	-
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	16,20	83,63	1.354,80	83,63	14.011,62	83,63	14.011,62	-	-
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,50	269,09	2.825,44	269,09	2.825,44	269,09	2.825,44	-	-
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	16,26	41,82	679,99	41,82	679,99	41,82	679,99	-	-
3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	557,23	3,45	1.922,44	3,45	1.922,44	3,45	1.922,44	-	-
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	365,15	3,45	1.259,76	3,45	1.259,76	3,45	1.259,76	-	-
4	ESTRUTURA				4.618,47		4.545,87		4.545,87		72,60
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	77,19	7,92	611,34	7,92	611,34	7,92	611,34	-	-
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,50	206,36	2.166,78	206,36	2.166,78	206,36	2.166,78	-	-
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	16,26	19,09	310,40	19,09	310,40	19,09	310,40	-	-
4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	557,23	1,58	880,42	1,58	880,42	1,58	880,42	-	-
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	365,15	1,58	576,93	1,58	576,93	1,58	576,93	-	-
4.6	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	33,00	2,20	72,60	-	-	-	-	2,20	72,60
5	COBERTURA				87.822,54		25.095,36		25.095,36		62.727,18

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636
ART DE EXECUÇÃO PE20251426330
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251362351

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº: 54/2025
VALOR DO CONTRATO: R\$ 293.401,03

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 13/10/2025
PRazo DE EXECUÇÃO: 4 meses
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO: 13/02/2026
PRazo TRANSCORRIDO: 30 DIAS
PRazo RESTANTE: 93 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º
VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 80.460,23
VALOR ACUMULADO: R\$ 80.460,23
% ACUMULADO: 27,42%
PERÍODO: 13/10/2025 a 12/11/2025
DATA DA ELABORAÇÃO: 12/11/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	22,75	2.086,80	47.474,70	505,60	11.502,40	505,60	11.502,40	1.581,20	35.972,30
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	77,55	250,40	19.418,52	175,28	13.592,96	175,28	13.592,96	75,12	5.825,56
5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	167,42	16,00	2.678,72					16,00	2.678,72
5.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	33,61	60,00	2.016,60					60,00	2.016,60
5.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	615,55	16,00	9.848,80					16,00	9.848,80
5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	53,21	120,00	6.385,20					120,00	6.385,20
6	PAREDES E REVESTIMENTOS				54.081,57						54.081,59
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	67,78	62,06	4.206,42					62,06	4.206,43
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,15	124,12	639,21					124,12	639,22
6.3	EMBÓCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	73,59	594,68	43.762,50					594,68	43.762,50
6.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	65,97	54,00	3.562,38					54,00	3.562,38
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	72,17	26,48	1.911,06					26,48	1.911,06
7	ESQUADRIAS				12.702,86						12.702,86
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.026,82	8,00	8.214,56					8,00	8.214,56
7.2	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	49,87	90,00	4.488,30					90,00	4.488,30
8	PINTURA				93.502,43						93.502,46
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	4,58	486,68	2.228,99					486,68	2.228,99
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	18,88	245,20	4.629,37					245,20	4.629,38
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,59	889,24	14.752,49					889,24	14.752,49
8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,56	21,80	666,20					21,80	666,21
8.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	85,80	800,00	68.640,00					800,00	68.640,00
8.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	13,50	191,51	2.585,38					191,51	2.585,39
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.081,39						4.081,40

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636
ART DE EXECUÇÃO PE20251426330
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251362351

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº: 54/2025
VALOR DO CONTRATO: R\$ 293.401,03

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 13/10/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO: 13/02/2026
PRAZO TRANSCORRIDO: 30 DIAS
PRAZO RESTANTE: 93 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º
VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 80.460,23
VALOR ACUMULADO: R\$ 80.460,23
% ACUMULADO: 27,42%
PERÍODO: 13/10/2025 a 12/11/2025
DATA DA ELABORAÇÃO: 12/11/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	22,73	61,80	1.404,71		-	-	-	61,80	1.404,71
9.2	CABO DE CÔBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,86	185,40	1.457,24		-	-	-	185,40	1.457,24
9.3	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 5500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	149,93	8,00	1.199,44		-	-	-	8,00	1.199,44
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	293.401,03	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	80.460,23	TOTAL ACUMULADO	80.460,23	TOTAL SALDO	255.176,44

Felipe Juvenal Batista Pereira
Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA BASE: 12/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			3,00		1,50	4,50
	Total item 1.1						4,50
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS					
	Administração local da obra - engenheiro 1 dia por			1,00			1,00
	Total item 1.2.1						1,00
2.0	TRABALHO EM TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					
	Sapatas						
	S01			1,00	1,00	1,50	1,50
	S02			1,00	1,00	1,50	1,50
	S03			1,00	1,00	1,50	1,50
	S04			1,00	1,00	1,50	1,50
	Baldrame						
	VB1			8,10	0,20	0,40	0,65
	VB2			8,10	0,20	0,40	0,65
	Total item 2.1						7,30
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3					
	=Volume de escavação			7,30			7,30
	=Menos volume de concreto fundação		-1,00	3,45			-3,45
	Total item 2.2						3,85
3.0	INFRAESTRUTURA						
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3					
	Sapatas						
	S01			1,00	1,00	0,05	0,05
	S02			1,00	1,00	0,05	0,05
	S03			1,00	1,00	0,05	0,05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA BASE: 12/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
	S04			1,00	1,00	0,05	0,05
	Baldrame						
	VB1			8,10	0,20	0,05	0,08
	VB2			8,10	0,20	0,05	0,08
	Total item 3.1						0,36
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2					
	Sapatas						
	SP1=SP2=SP3=SP4		8,00	1,00		0,40	3,20
			8,00	1,00		0,40	3,20
	Pescoço de pilar						
	P1=P2=P3=P4		4,00	0,30		1,50	1,80
			4,00	0,60		1,50	3,60
	Viga baldrame						
	VB1=VB2		2,00	8,10		0,30	4,86
	Total item 3.2						6,40
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		fator de ajuste			
	Sapatas			0,91	31,00		28,18
	Viga baldrame			0,91	61,00		55,45
	Total item 3.3						83,63
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		fator de ajuste			
	Pescoço de pilar			0,91	296,00		269,09
	Total item 3.4						269,09
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		fator de ajuste			
	Pescoço de pilar			0,91	46,00		41,82
	Total item 3.5						41,82
3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3					
	Sapata		4,00	1,00	1,00	0,35	1,40
	Viga baldrame		2,00	8,10	0,20	0,30	0,97

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA BASE: 12/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
	Pescoço de pilar		4,00	0,30	0,60	1,50	1,08
	Total item 3.6						3,45
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3					
	Sapata		4,00	1,00	1,00	0,35	1,40
	Viga baldrame		2,00	8,10	0,20	0,30	0,97
	Pescoço de pilar		4,00	0,30	0,60	1,50	1,08
	Total item 3.7						3,45
4.0	ESTRUTURA						
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2					
	Pilar		4,00	0,30		2,20	2,64
			4,00	0,60		2,20	5,28
	Total item 4.1						7,92
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		fator de ajuste			
	Pilar			0,91	227,00		206,36
	Total item 4.2						206,36
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		fator de ajuste			
	Pilar			0,91	21,00		19,09
	Total item 4.3						19,09
4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3					
	Pilar		4,00	0,30	0,60	2,20	1,58
	Total item 4.4						1,58
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3					
	Pilar		4,00	0,30	0,60	2,20	1,58

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA BASE: 12/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
	Total item 4.5						1,58
5.0	COBERTURA						
5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	M2					
	Banzo inferior	Qtd Tesoura	Comp.			Kg/m	
	Perfil U Simples (US) - bw x bf = 100 x 40 mm - esp. = 3.00mm	2,00	32,00			3,95	252,80
	Banzo superior						
	Perfil U Simples (US) - bw x bf = 100 x 40 mm - esp. = 3.00mm	2,00	32,00			3,95	252,80
	Total item 5.1						505,60
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2					
	Coberta da ampliação		31,30	8,00	0,70		175,28
	Total item 5.2						175,28

B.S. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.789.827/0001-10

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA,
LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCAL: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA: 12/11/2025



FOTO 1: CONCRETAGEM DA SAPATA;



FOTO 2: VIGAS BALDRAMES CONCRETADAS;



FOTO 3: CONCRETAGEM DA SAPATA;



FOTO 4: ESCAVAÇÃO DA BALDRAME E SAPATAS;



FOTO 5: PERFIL DOS BANZOS;



FOTO 6: FORMA DOS PILARES;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA,
LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCAL: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA: 12/11/2025



FOTO 7: TESOURA MONTADA;



FOTO 8: TESOURA MONTADA;



FOTO 09: TESOURA MONTADA;



FOTO 10: PILAR CONCRETADO;



FOTO 11: PISO DEMOLIDO;



FOTO 12: PISO DEMOLIDO;