

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: 21/03/2026 FIM DO PRAZO: 257 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026
---	--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS				124.652,39		-		30.258,72		94.393,67
1.1	CANTEIRO DE OBRAS				64.076,59		-		30.258,72		33.817,87
1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNME S	775,81	10,00	7.758,10		-	-	-	10,00	7.758,10
1.1.2	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	182,47	10,00	1.824,70		-	-	-	10,00	1.824,70
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	759,88	10,00	7.598,80		-	-	-	10,00	7.598,80
1.1.4	BARRAÇÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	856,97	6,00	5.141,82		-	-	-	6,00	5.141,82
1.1.5	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	463,90	1,00	463,90		-	-	-	1,00	463,90
1.1.6	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	97,18	1,00	97,18		-	-	-	1,00	97,18
1.1.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1.682,37	1,00	1.682,37		-	-	-	1,00	1.682,37
1.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	403,87	6,00	2.423,22		-	6,00	2.423,22	-	-
1.1.9	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	92,51	100,00	9.251,00		-	-	-	100,00	9.251,00
1.1.10	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	84,35	330,00	27.835,50		-	330,00	27.835,50	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				50.427,46		-		-		50.427,46
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	25.213,73	2,00	50.427,46		-	-	-	2,00	50.427,46
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				3.130,34		-		-		3.130,34
1.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO (CONTAINER / DEPÓSITO E BANHEIRO)	UND	1.565,17	2,00	3.130,34		-	-	-	2,00	3.130,34
1.4	EQUIPAMENTO DE APOIO				7.018,00		-		-		7.018,00
1.4.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,00 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²XM ÊS	25,52	275,00	7.018,00		-	-	-	275,00	7.018,00
2.0	FUNDAÇÃO				154.610,48		-		124.290,63		30.319,85
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	62,35	125,00	7.793,75		-	112,00	6.983,20	13,00	810,55
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	12,18	203,88	2.483,25		-	142,83	1.739,66	61,05	743,59
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	92,61	23,34	2.161,51		-	-	-	23,34	2.161,51
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	158,86	36,19	5.749,14		-	-	-	36,19	5.749,14
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	81,08	392,10	31.791,46		-	377,11	30.576,07	14,99	1.215,39
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,44	440,30	8.559,43		-	401,52	7.805,54	38,78	753,89
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,11	139,10	2.380,00		-	120,62	2.063,79	18,48	316,21
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,11	1.010,50	15.268,65		-	914,73	13.821,56	95,77	1.447,09
2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,02	650,00	8.463,00		-	523,37	6.814,26	126,63	1.648,74

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º
			VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74
			VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95
			% ACUMULADO: 24,59%
			PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,79	724,40	7.091,87		-	641,36	6.278,91	83,04	812,96
2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,12	655,80	5.980,89		-	588,46	5.366,75	67,34	614,14
2.12	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	549,74	56,90	31.280,20		-	56,30	30.950,35	0,60	329,85
2.13	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1,24	167,24	207,37		-	-	-	167,24	207,37
2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	27,23	221,86	6.041,24		-	100,42	2.734,43	121,44	3.306,81
2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,83	388,18	15.073,02		-	235,80	9.156,11	152,38	5.916,91
2.16	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	75,32	56,90	4.285,70		-	-	-	56,90	4.285,70
3	ESTRUTURA				206.367,80		72.131,10		149.022,03		57.345,77
3.1	PILARES				45.854,76		-		33.785,98		12.068,78
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	70,35	283,00	19.909,05		-	195,23	13.734,42	87,77	6.174,63
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,83	680,70	6.691,28		-	626,71	6.160,55	53,99	530,73
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,16	214,40	1.749,50		-	194,90	1.590,38	19,50	159,12
3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,85	145,00	1.138,25		-	131,79	1.034,55	13,21	103,70
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,19	403,70	5.324,80		-	364,89	4.812,89	38,81	511,91
3.1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	518,33	18,60	9.640,93		-	12,45	6.453,19	6,15	3.187,74
3.1.7	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	75,32	18,60	1.400,95		-	-	-	18,60	1.400,95
3.2	VIGAS				78.712,85		4.890,01		47.994,96		30.717,89
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	123,87	292,00	36.170,04		-	210,60	26.087,02	81,40	10.083,02
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,14	403,80	4.902,13		-	119,94	1.456,07	283,86	3.446,06
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,18	143,50	1.604,33		-	88,50	989,43	55,00	614,90
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,83	541,90	5.326,87		-	338,64	3.328,83	203,26	1.998,04
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,16	525,50	4.288,08		-	370,28	3.021,48	155,22	1.266,60
3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,85	360,30	2.828,35		-	37,68	295,78	322,62	2.532,57
3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,19	432,20	5.700,71		-	230,20	3.036,33	202,00	2.664,38
3.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	519,11	30,10	15.625,21	9,42	4.890,01	18,84	9.780,02	11,26	5.845,19
3.2.9	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	75,32	30,10	2.267,13		-	-	-	30,10	2.267,13

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º
			VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.3	LAJES				80.504,01		67.241,09		67.241,09		13.262,92
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	77,10	56,60	4.363,86	54,31	4.187,30	54,31	4.187,30	2,29	176,56
3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,58	395,60	4.976,64	363,46	4.572,32	363,46	4.572,32	32,14	404,32
3.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,54	213,20	2.460,32	213,10	2.459,17	213,10	2.459,17	0,10	1,15
3.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,64	202,80	2.157,79	195,20	2.076,92	195,20	2.076,92	7,60	80,87
3.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,35	12,30	115,00	11,16	104,34	11,16	104,34	1,14	10,66
3.3.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	519,11	32,80	17.026,80	30,87	16.024,92	30,87	16.024,92	1,93	1.001,88
3.3.7	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	75,32	32,80	2.470,49		-	-	-	32,80	2.470,49
3.3.8	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	84,31	93,94	7.920,08		-	-	-	93,94	7.920,08
3.3.9	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	98,43	358,88	35.324,55	346,72	34.127,64	346,72	34.127,64	12,16	1.196,91
3.3.10	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	130,89	28,18	3.688,48	28,18	3.688,48	28,18	3.688,48	-	-
3.4	BASE RESERVATÓRIO				1.296,18		-		-		1.296,18
3.4.1	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	207,39	6,25	1.296,18		-	-	-	6,25	1.296,18
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				127.431,29		1.937,65		33.801,85		93.629,44
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				86.622,88		1.937,65		33.801,85		52.821,03
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	50,18	12,85	644,81		-	-	-	12,85	644,81
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	67,75	713,84	48.362,66	28,60	1.937,65	431,33	29.222,60	282,51	19.140,06
4.1.3	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	193,49	120,96	23.404,93		-	-	-	120,96	23.404,93
4.1.4	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	62,33	103,50	6.451,15		-	44,36	2.764,95	59,14	3.686,20
4.1.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	43,93	69,20	3.039,95		-	41,30	1.814,30	27,90	1.225,65
4.1.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	12,11	389,71	4.719,38		-	-	-	389,71	4.719,38
4.2	DRYWALL				40.765,08		-		-		40.765,08
4.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	82,56	36,94	3.049,76		-	-	-	36,94	3.049,76

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS	ORDEN DE SERVIÇOS:	21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PRazo DE EXECUÇÃO:	10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM:	R\$ 83.393,74
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 352.233,95
		FIM DO PRAZO:	21/03/2026	% ACUMULADO:	24,59%
		PRAZO TRANSCORRIDO:	257 DIAS	PERÍODO:	08/12/2025 A 02/02/2026
		PRAZO RESTANTE:	47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.2.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	92,54	180,09	16.665,52		-	-	-	180,09	16.665,52
4.2.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIA SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS	M2	135,50	84,45	11.442,97		-	-	-	84,45	11.442,97
4.2.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS	M2	145,47	66,04	9.606,83		-	-	-	66,04	9.606,83
4.3	DIVISÓRIAS				43,33		-	-	-		43,33
4.3.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	288,91	0,15	43,33		-	-	-	0,15	43,33
5.0	COBERTURA				54.341,66		-	-	-		54.341,66
5.1	ESTRUTURA				21.710,58		-	-	-		21.710,58
5.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	16,33	391,46	6.392,54		-	-	-	391,46	6.392,54
5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,28	359,41	8.007,65		-	-	-	359,41	8.007,65
5.1.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,34	359,41	7.310,39		-	-	-	359,41	7.310,39
5.2	TELHAMENTO				19.103,84		-	-	-		19.103,84
5.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,76	359,41	16.446,60		-	-	-	359,41	16.446,60
5.2.2	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	M2	84,09	31,60	2.657,24		-	-	-	31,60	2.657,24
5.3	COMPLEMENTOS				13.527,24		-	-	-		13.527,24
5.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	125,15	76,00	9.511,40		-	-	-	76,00	9.511,40
5.3.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,23	49,85	1.955,61		-	-	-	49,85	1.955,61
5.3.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	83,92	24,55	2.060,23		-	-	-	24,55	2.060,23
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				10.969,98		-	-	-		10.969,98
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	55,92	155,67	8.705,06		-	-	-	155,67	8.705,06
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	30,95	73,18	2.264,92		-	-	-	73,18	2.264,92

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026
---	--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7	ESQUADRIAS				122.400,49		-		-		122.400,49
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				32.858,55		-		-		32.858,55
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA				32.858,55		-		-		32.858,55
7.1.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	942,55	12,00	11.310,60		-		-	12,00	11.310,60
7.1.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	892,92	10,00	8.929,20		-		-	10,00	8.929,20
7.1.1.3	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1.245,82	1,00	1.245,82		-		-	1,00	1.245,82
7.1.1.4	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	454,86	14,39	6.545,43		-		-	14,39	6.545,43
7.1.1.5	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	2.113,12	1,00	2.113,12		-		-	1,00	2.113,12
7.1.1.6	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM	UN	1.357,19	2,00	2.714,38		-		-	2,00	2.714,38
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				53.671,60		-		-		53.671,60
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO				38.348,23		-		-		38.348,23
7.2.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	477,99	9,87	4.717,76		-		-	9,87	4.717,76
7.2.1.2	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	950,10	6,93	6.584,19		-		-	6,93	6.584,19
7.2.1.3	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZAÇÃO E ACESSÓRIOS	M2	961,50	20,28	19.499,22		-		-	20,28	19.499,22
7.2.1.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M2	1.025,96	4,70	4.822,01		-		-	4,70	4.822,01
7.2.1.5	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M2	1.081,37	2,52	2.725,05		-		-	2,52	2.725,05
7.2.2	PORTAS DE ALUMÍNIO				15.323,37		-		-		15.323,37
7.2.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	324,57	25,64	8.321,97		-		-	25,64	8.321,97
7.2.2.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	360,21	1,35	486,28		-		-	1,35	486,28
7.2.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	182,65	35,67	6.515,12		-		-	35,67	6.515,12
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS				1.749,22		-		-		1.749,22
7.3.1	PORTAS DE ALUMÍNIO				1.749,22		-		-		1.749,22
7.3.1.1	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	M2	555,31	3,15	1.749,22		-		-	3,15	1.749,22

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74
	CONTRATO Nº: 005/2025	ADITIVO DE PRAZO:	VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	FIM DO PRAZO: 21/03/2026	% ACUMULADO: 24,59%
		PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS	PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026
		PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.4	PORTAS DE ALUMÍNIO				34.121,12		-		-		34.121,12
7.4.1	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	404,26	7,00	2.829,82		-	-	-	7,00	2.829,82
7.4.2	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	92,35	7,00	646,45		-	-	-	7,00	646,45
7.4.3	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	69,04	233,34	16.109,79		-	-	-	233,34	16.109,79
7.4.4	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	1.428,31	4,00	5.713,24		-	-	-	4,00	5.713,24
7.4.5	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	286,74	23,00	6.595,02		-	-	-	23,00	6.595,02
7.4.6	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UN	53,47	37,00	1.978,39		-	-	-	37,00	1.978,39
7.4.7	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	M2	552,03	0,45	248,41		-	-	-	0,45	248,41
8	REVESTIMENTO DE PAREDE				54.865,66		9.324,99		14.860,72		40.004,94
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				45.669,66		9.324,99		14.860,72		30.808,94
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	8,18	1.453,38	11.888,64	57,20	467,89	733,94	6.003,62	719,44	5.885,02
8.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	23,28	1.375,61	32.024,20	380,46	8.857,10	380,46	8.857,10	995,15	23.167,10
8.1.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	22,59	77,77	1.756,82		-	-	-	77,77	1.756,82
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO				9.196,00		-		-		9.196,00
8.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	M2	83,60	110,00	9.196,00		-	-	-	110,00	9.196,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO				67.830,83		-		-		67.830,83
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				39.009,57		-		-		39.009,57
9.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	72,57	393,44	28.551,94		-	-	-	393,44	28.551,94
9.1.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	26,58	393,44	10.457,63		-	-	-	393,44	10.457,63
9.2	GRANILITE				24.554,59		-		-		24.554,59
9.2.1	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	M2	62,41	393,44	24.554,59		-	-	-	393,44	24.554,59
9.3	COMPLEMENTOS				4.266,67		-		-		4.266,67
9.3.1	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	16,37	260,64	4.266,67		-	-	-	260,64	4.266,67
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO				11.899,30		-		-		11.899,30
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				11.899,30		-		-		11.899,30
10.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	72,57	163,97	11.899,30		-	-	-	163,97	11.899,30
11	REVESTIMENTO DE TETO				21.519,48		-		-		21.519,48
11.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				174,55		-		-		174,55

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.1.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	8,09	4,24	34,30		-	-	-	4,24	34,30
11.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,08	4,24	140,25		-	-	-	4,24	140,25
11.2	FORRO				21.344,93		-	-	-		21.344,93
11.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	62,63	340,81	21.344,93		-	-	-	340,81	21.344,93
12	PINTURA				58.534,40		-	-	-		58.534,40
12.1	PARÉDES				45.104,20		-	-	-		45.104,20
12.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,97	2.078,46	8.251,48		-	-	-	2.078,46	8.251,48
12.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,13	1.351,77	15.045,20		-	-	-	1.351,77	15.045,20
12.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9,23	1.351,77	12.476,83		-	-	-	1.351,77	12.476,83
12.1.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	12,84	726,69	9.330,69		-	-	-	726,69	9.330,69
12.2	TETO				11.216,05		-	-	-		11.216,05
12.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	21,20	340,81	7.225,17		-	-	-	340,81	7.225,17
12.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,71	340,81	3.990,88		-	-	-	340,81	3.990,88
12.3	COMPLEMENTOS				2.214,15		-	-	-		2.214,15
12.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	20,08	59,06	1.185,92		-	-	-	59,06	1.185,92
12.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,41	59,06	1.028,23		-	-	-	59,06	1.028,23
13	MARMORARIA				7.341,67		-	-	-		7.341,67
13.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	M2	547,07	13,42	7.341,67		-	-	-	13,42	7.341,67
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				40.955,01		-	-	-		40.955,01
14.1	EQUIPAMENTOS				188,76		-	-	-		188,76
14.1.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	94,38	2,00	188,76		-	-	-	2,00	188,76
14.2	LOUÇAS				10.714,98		-	-	-		10.714,98
14.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	454,06	6,00	2.724,36		-	-	-	6,00	2.724,36
14.2.2	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	860,97	1,00	860,97		-	-	-	1,00	860,97
14.2.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	373,12	13,00	4.850,56		-	-	-	13,00	4.850,56

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74
	CONTRATO Nº: 005/2025	ADITIVO DE PRAZO:	VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	FIM DO PRAZO: 21/03/2026	% ACUMULADO: 24,59%
		PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS	PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026
		PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
14.2.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	772,34	1,00	772,34		-	-	-	1,00	772,34
14.2.5	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1, SIFÃO EM METAL CROMADO 1 X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	477,60	1,00	477,60		-	-	-	1,00	477,60
14.2.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	122,35	3,00	367,05		-	-	-	3,00	367,05
14.2.7	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	110,35	6,00	662,10		-	-	-	6,00	662,10
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS				30.051,27		-	-	-		30.051,27
14.3.1	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M2	1.202,60	7,14	8.586,56		-	-	-	7,14	8.586,56
14.3.2	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	UN	1.939,24	1,00	1.939,24		-	-	-	1,00	1.939,24
14.3.3	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	172,35	6,00	1.034,10		-	-	-	6,00	1.034,10
14.3.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,34	5,00	251,70		-	-	-	5,00	251,70
14.3.5	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	285,31	2,00	570,62		-	-	-	2,00	570,62
14.3.6	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, AÇIONAMENTO COTOVELO	UN	318,05	6,00	1.908,30		-	-	-	6,00	1.908,30
14.3.7	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	228,14	22,00	5.019,08		-	-	-	22,00	5.019,08
14.3.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	UN	271,55	1,00	271,55		-	-	-	1,00	271,55
14.3.9	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	657,79	6,00	3.946,74		-	-	-	6,00	3.946,74
14.3.10	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	180,78	8,00	1.446,24		-	-	-	8,00	1.446,24
14.3.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	92,35	8,00	738,80		-	-	-	8,00	738,80
14.3.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	297,74	4,00	1.190,96		-	-	-	4,00	1.190,96
14.3.13	RALO SECO PVC QUADRADO 15 X 15 COM GRELHA	UN	87,42	19,00	1.660,98		-	-	-	19,00	1.660,98
14.3.14	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	371,60	4,00	1.486,40		-	-	-	4,00	1.486,40
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				101.383,69		-	-	-		101.383,69
15.1	HIDRÁULICA				40.950,97		-	-	-		40.950,97
15.1.1	ACOPLEMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	60,56	1,00	60,56		-	-	-	1,00	60,56
15.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	61,09	1,00	61,09		-	-	-	1,00	61,09
15.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	53,63	1,00	53,63		-	-	-	1,00	53,63
15.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,49	1,00	38,49		-	-	-	1,00	38,49
15.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,38	3,00	28,14		-	-	-	3,00	28,14

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: 21/03/2026 FIM DO PRAZO: 257 DIAS PRazo TRANSCORRIDO: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.1.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,12	17,00	410,04		-	-	-	17,00	410,04
15.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,60	54,40	1.447,04		-	-	-	54,40	1.447,04
15.1.8	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	884,60	1,00	884,60		-	-	-	1,00	884,60
15.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,96	1,00	33,96		-	-	-	1,00	33,96
15.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	141,78	1,00	141,78		-	-	-	1,00	141,78
15.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,21	24,00	1.925,04		-	-	-	24,00	1.925,04
15.1.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	76,33	2,00	152,66		-	-	-	2,00	152,66
15.1.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	47,28	2,00	94,56		-	-	-	2,00	94,56
15.1.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	82,43	1,00	82,43		-	-	-	1,00	82,43
15.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,77	2,00	13,54		-	-	-	2,00	13,54
15.1.16	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,23	2,00	38,46		-	-	-	2,00	38,46
15.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,12	52,00	162,24		-	-	-	52,00	162,24
15.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,86	1,00	14,86		-	-	-	1,00	14,86
15.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,56	3,00	22,68		-	-	-	3,00	22,68
15.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,07	1,00	8,07		-	-	-	1,00	8,07
15.1.21	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,82	1,00	12,82		-	-	-	1,00	12,82
15.1.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,35	1,00	6,35		-	-	-	1,00	6,35
15.1.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,76	81,00	547,56		-	-	-	81,00	547,56
15.1.24	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,26	1,00	11,26		-	-	-	1,00	11,26
15.1.25	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,61	25,00	315,25		-	-	-	25,00	315,25
15.1.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,12	1,00	28,12		-	-	-	1,00	28,12
15.1.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,72	298,60	7.082,79		-	-	-	298,60	7.082,79
15.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,47	31,40	988,15		-	-	-	31,40	988,15

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: 21/03/2026 FIM DO PRAZO: 257 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.1.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,70	0,10	1,27		-	-	-	0,10	1,27
15.1.30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,88	37,00	365,56		-	-	-	37,00	365,56
15.1.31	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,73	1,00	9,73		-	-	-	1,00	9,73
15.1.32	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,46	2,00	54,92		-	-	-	2,00	54,92
15.1.33	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,32	15,00	274,80		-	-	-	15,00	274,80
15.1.34	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,78	1,00	16,78		-	-	-	1,00	16,78
15.1.35	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,35	8,00	114,80		-	-	-	8,00	114,80
15.1.36	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,73	49,00	574,77		-	-	-	49,00	574,77
15.1.37	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	UN	7.915,50	1,00	7.915,50		-	-	-	1,00	7.915,50
15.1.38	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,58	8,00	116,64		-	-	-	8,00	116,64
15.1.39	Pressurizador até 12mca/160w/220v	UN	740,55	1,00	740,55		-	-	-	1,00	740,55
15.1.40	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	5.886,48	1,00	5.886,48		-	-	-	1,00	5.886,48
15.1.41	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	10.213,00	1,00	10.213,00		-	-	-	1,00	10.213,00
15.2	SANITÁRIA				40.185,96		-	-	-		40.185,96
15.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,27	1,00	39,27		-	-	-	1,00	39,27
15.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	645,63	4,00	2.582,52		-	-	-	4,00	2.582,52
15.2.3	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	53,08	17,00	902,36		-	-	-	17,00	902,36
15.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	75,15	1,00	75,15		-	-	-	1,00	75,15
15.2.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,65	3,00	49,95		-	-	-	3,00	49,95
15.2.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,15	29,00	265,35		-	-	-	29,00	265,35
15.2.7	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,10	30,00	243,00		-	-	-	30,00	243,00
15.2.8	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	52,40	10,00	524,00		-	-	-	10,00	524,00
15.2.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,31	8,00	298,48		-	-	-	8,00	298,48
15.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,73	25,00	243,25		-	-	-	25,00	243,25

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,67	25,00	366,75		-	-	-	25,00	366,75
15.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,35	3,00	64,05		-	-	-	3,00	64,05
15.2.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,14	44,00	622,16		-	-	-	44,00	622,16
15.2.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,56	29,00	277,24		-	-	-	29,00	277,24
15.2.15	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,29	11,00	410,19		-	-	-	11,00	410,19
15.2.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,67	6,00	82,02		-	-	-	6,00	82,02
15.2.17	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,78	1,00	25,78		-	-	-	1,00	25,78
15.2.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,57	1,00	35,57		-	-	-	1,00	35,57
15.2.19	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16,02	1,00	16,02		-	-	-	1,00	16,02
15.2.20	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	108,96	107,90	11.756,78		-	-	-	107,90	11.756,78
15.2.21	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	53,06	40,60	2.154,23		-	-	-	40,60	2.154,23
15.2.22	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	85,07	25,60	2.177,79		-	-	-	25,60	2.177,79
15.2.23	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,26	60,20	2.905,25		-	-	-	60,20	2.905,25
15.2.24	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	39,36	17,40	684,86		-	-	-	17,40	684,86
15.2.25	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	44,81	97,30	4.360,01		-	-	-	97,30	4.360,01
15.2.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,60	1,00	13,60		-	-	-	1,00	13,60
15.2.27	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	21,71	8,00	173,68		-	-	-	8,00	173,68
15.2.28	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,77	17,00	115,09		-	-	-	17,00	115,09
15.2.29	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,65	17,00	164,05		-	-	-	17,00	164,05
15.2.30	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,26	17,00	191,42		-	-	-	17,00	191,42

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.2.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,57	34,00	291,38		-	-	-	34,00	291,38
15.2.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,72	102,00	2.419,44		-	-	-	102,00	2.419,44
15.2.33	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,56	1,00	16,56		-	-	-	1,00	16,56
15.2.34	CAIXA DE COLETORES DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	UN	4.536,90	1,00	4.536,90		-	-	-	1,00	4.536,90
15.2.35	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	348,63	0,20	69,72		-	-	-	0,20	69,72
15.2.36	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,23	19,00	156,37		-	-	-	19,00	156,37
15.2.37	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,79	17,00	251,43		-	-	-	17,00	251,43
15.2.38	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	31,23	1,00	31,23		-	-	-	1,00	31,23
15.2.39	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	UN	18,78	1,00	18,78		-	-	-	1,00	18,78
15.2.40	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,72	49,00	574,28		-	-	-	49,00	574,28
15.3	PLUVIAL				15.277,27		-	-	-		15.277,27
15.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	506,17	4,00	2.024,68		-	-	-	4,00	2.024,68
15.3.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0.60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	UN	454,82	2,00	909,64		-	-	-	2,00	909,64
15.3.3	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	57,17	2,00	114,34		-	-	-	2,00	114,34
15.3.4	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	52,40	3,00	157,20		-	-	-	3,00	157,20
15.3.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,31	15,00	559,65		-	-	-	15,00	559,65
15.3.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,19	1,00	33,19		-	-	-	1,00	33,19
15.3.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,23	1,00	44,23		-	-	-	1,00	44,23
15.3.8	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	55,82	1,00	55,82		-	-	-	1,00	55,82
15.3.9	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,65	1,00	20,65		-	-	-	1,00	20,65
15.3.10	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	25,93	1,00	25,93		-	-	-	1,00	25,93
15.3.11	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,54	84,20	3.834,46		-	-	-	84,20	3.834,46
15.3.12	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	62,09	41,70	2.589,15		-	-	-	41,70	2.589,15
15.3.13	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,67	6,00	604,02		-	-	-	6,00	604,02

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS		ORDEN DE SERVIÇOS:	21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025		PRazo DE EXECUÇÃO:	10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM:	R\$ 83.393,74
	CONTRATO Nº: 005/2025		ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 352.233,95
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34		FIM DO PRAZO:	21/03/2026	% ACUMULADO:	24,59%
			PRAZO TRANSCORRIDO:	257 DIAS	PERÍODO:	08/12/2025 A 02/02/2026
			PRAZO RESTANTE:	47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.3.14	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	108,38	10,30	1.116,31		-	-	-	10,30	1.116,31
15.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,57	18,00	154,26		-	-	-	18,00	154,26
15.3.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,72	109,90	2.606,82		-	-	-	109,90	2.606,82
15.3.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,88	10,00	98,80		-	-	-	10,00	98,80
15.3.18	CURVA PVC ÁREA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	UN	328,12	1,00	328,12		-	-	-	1,00	328,12
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)				4.969,49		-		-		4.969,49
15.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	UN	15,64	5,00	78,20		-	-	-	5,00	78,20
15.4.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	289,39	8,00	2.315,12		-	-	-	8,00	2.315,12
15.4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	14,54	8,00	116,32		-	-	-	8,00	116,32
15.4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	173,07	1,00	173,07		-	-	-	1,00	173,07
15.4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	14,99	3,00	44,97		-	-	-	3,00	44,97
15.4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	14,61	2,00	29,22		-	-	-	2,00	29,22
15.4.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	20,29	37,00	750,73		-	-	-	37,00	750,73
15.4.8	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	201,58	1,00	201,58		-	-	-	1,00	201,58
15.4.9	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	299,12	4,00	1.196,48		-	-	-	4,00	1.196,48
15.4.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	UN	26,25	2,00	52,50		-	-	-	2,00	52,50
15.4.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	11,30	1,00	11,30		-	-	-	1,00	11,30
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				162.497,72		-		-		162.497,72
16.1	INFRAESTRUTURA				116.546,89		-		-		116.546,89
16.1.1	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,71	1,00	1,71		-	-	-	1,00	1,71
16.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,44	292,00	5.676,48		-	-	-	292,00	5.676,48
16.1.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,32	86,00	1.489,52		-	-	-	86,00	1.489,52
16.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,72	5,00	88,60		-	-	-	5,00	88,60
16.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,78	1,00	25,78		-	-	-	1,00	25,78
16.1.6	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	UN	3,45	185,00	638,25		-	-	-	185,00	638,25

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.1.7	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	4,88	22,00	107,36		-	-	-	22,00	107,36
16.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL 1.42 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	5,43	22,00	119,46		-	-	-	22,00	119,46
16.1.9	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	1,25	104,00	130,00		-	-	-	104,00	130,00
16.1.10	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	4,27	22,00	93,94		-	-	-	22,00	93,94
16.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	258,00	5.830,80		-	-	-	258,00	5.830,80
16.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,95	206,40	6.800,88		-	-	-	206,40	6.800,88
16.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	47,63	10,40	495,35		-	-	-	10,40	495,35
16.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,08	83,60	759,08		-	-	-	83,60	759,08
16.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,78	1.935,30	5.380,13		-	-	-	1.935,30	5.380,13
16.1.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,98	3.658,80	14.562,02		-	-	-	3.658,80	14.562,02
16.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,08	677,00	4.116,16		-	-	-	677,00	4.116,16
16.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,45	69,90	590,65		-	-	-	69,90	590,65
16.1.19	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	155,09	2,00	310,18		-	-	-	2,00	310,18
16.1.20	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	93,71	3,00	281,13		-	-	-	3,00	281,13
16.1.21	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	191,54	1,00	191,54		-	-	-	1,00	191,54
16.1.22	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,58	8,00	276,64		-	-	-	8,00	276,64
16.1.23	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,36	1,00	55,36		-	-	-	1,00	55,36
16.1.24	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,05	2,00	98,10		-	-	-	2,00	98,10
16.1.25	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,32	23,00	651,36		-	-	-	23,00	651,36
16.1.26	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	10,83	26,00	281,58		-	-	-	26,00	281,58
16.1.27	PLACA CEGA SEM FURO	UN	7,74	18,00	139,32		-	-	-	18,00	139,32
16.1.28	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	7,31	212,00	1.549,72		-	-	-	212,00	1.549,72
16.1.29	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,74	34,00	1.147,16		-	-	-	34,00	1.147,16
16.1.30	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,16	1,00	44,16		-	-	-	1,00	44,16
16.1.31	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,84	10,00	378,40		-	-	-	10,00	378,40
16.1.32	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,31	72,00	3.118,32		-	-	-	72,00	3.118,32
16.1.33	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,57	22,00	1.024,54		-	-	-	22,00	1.024,54

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.1.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	63,21	2,00	126,42		-	-	-	2,00	126,42
16.1.35	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,37	85,00	1.986,45		-	-	-	85,00	1.986,45
16.1.36	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	11,00	275,00		-	-	-	11,00	275,00
16.1.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C	UN	104,91	2,00	209,82		-	-	-	2,00	209,82
16.1.38	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	170,36	2,00	340,72		-	-	-	2,00	340,72
16.1.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,21	1,00	12,21		-	-	-	1,00	12,21
16.1.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,90	37,00	477,30		-	-	-	37,00	477,30
16.1.41	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,46	5,00	302,30		-	-	-	5,00	302,30
16.1.42	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	63,14	32,00	2.020,48		-	-	-	32,00	2.020,48
16.1.43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,40	2,00	132,80		-	-	-	2,00	132,80
16.1.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,70	2,00	141,40		-	-	-	2,00	141,40
16.1.45	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	90,68	2,00	181,36		-	-	-	2,00	181,36
16.1.46	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA	UN	251,36	1,00	251,36		-	-	-	1,00	251,36
16.1.47	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	251,07	14,00	3.514,98		-	-	-	14,00	3.514,98
16.1.48	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	524,12	4,00	2.096,48		-	-	-	4,00	2.096,48
16.1.49	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	370,97	1,00	370,97		-	-	-	1,00	370,97
16.1.50	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	270,61	2,00	541,22		-	-	-	2,00	541,22
16.1.51	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	10,03	3,00	30,09		-	-	-	3,00	30,09
16.1.52	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	40,69	1,00	40,69		-	-	-	1,00	40,69
16.1.53	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	35,99	29,40	1.058,10		-	-	-	29,40	1.058,10
16.1.54	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	14,53	22,00	319,66		-	-	-	22,00	319,66
16.1.55	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	UN	5,32	26,00	138,32		-	-	-	26,00	138,32
16.1.56	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	16,09	1,00	16,09		-	-	-	1,00	16,09
16.1.57	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	25,07	113,60	2.847,95		-	-	-	113,60	2.847,95
16.1.58	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	20,41	1.099,60	22.442,83		-	-	-	1.099,60	22.442,83
16.1.59	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,20	42,90	780,78		-	-	-	42,90	780,78
16.1.60	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,07	133,20	2.540,12		-	-	-	133,20	2.540,12

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 005/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 10 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 21/03/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74 VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95 % ACUMULADO: 24,59% PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.1.61	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,77	41,40	1.108,27		-	-	-	41,40	1.108,27
16.1.62	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	74,57	1,00	74,57		-	-	-	1,00	74,57
16.1.63	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	201,58	29,00	5.845,82		-	-	-	29,00	5.845,82
16.1.64	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	12,25	92,00	1.127,00		-	-	-	92,00	1.127,00
16.1.65	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	36,71	2,00	73,42		-	-	-	2,00	73,42
16.1.66	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.997,25	1,00	3.997,25		-	-	-	1,00	3.997,25
16.1.67	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A FORCELINE	UN	34,89	1,00	34,89		-	-	-	1,00	34,89
16.1.68	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	238,14	1,00	238,14		-	-	-	1,00	238,14
16.1.69	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	225,87	2,00	451,74		-	-	-	2,00	451,74
16.1.70	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	13,00	22,00	286,00		-	-	-	22,00	286,00
16.1.71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,97	152,70	3.660,21		-	-	-	152,70	3.660,21
16.2	ILUMINAÇÃO				20.163,18		-	-	-		20.163,18
16.2.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	92,64	18,00	1.667,52		-	-	-	18,00	1.667,52
16.2.2	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	274,08	25,00	6.852,00		-	-	-	25,00	6.852,00
16.2.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	53,02	10,00	530,20		-	-	-	10,00	530,20
16.2.4	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	178,93	50,00	8.946,50		-	-	-	50,00	8.946,50
16.2.5	LUMINÁRIA COLUNA/PISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	361,16	6,00	2.166,96		-	-	-	6,00	2.166,96
16.3	SPDA				25.787,65		-	-	-		25.787,65
16.3.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	327,35	1,00	327,35		-	-	-	1,00	327,35
16.3.2	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	848,39	9,00	7.635,51		-	-	-	9,00	7.635,51
16.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	36,30	9,00	326,70		-	-	-	9,00	326,70
16.3.4	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	134,63	9,00	1.211,67		-	-	-	9,00	1.211,67
16.3.5	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	117,49	1,00	117,49		-	-	-	1,00	117,49
16.3.6	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	140,45	2,00	280,90		-	-	-	2,00	280,90
16.3.7	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,14	24,00	603,36		-	-	-	24,00	603,36
16.3.8	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	117,58	1,00	117,58		-	-	-	1,00	117,58
16.3.9	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,94	1,00	28,94		-	-	-	1,00	28,94
16.3.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm²	M	33,45	265,00	8.864,25		-	-	-	265,00	8.864,25
16.3.11	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm²	M	47,06	120,00	5.647,20		-	-	-	120,00	5.647,20
16.3.12	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	59,27	10,00	592,70		-	-	-	10,00	592,70
16.3.13	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,80	5,00	34,00		-	-	-	5,00	34,00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74
	CONTRATO Nº: 005/2025	ADITIVO DE PRAZO:	VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	FIM DO PRAZO: 21/03/2026	% ACUMULADO: 24,59%
		PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS	PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026
		PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
17	CLIMATIZAÇÃO				78.282,46		-		-		78.282,46
17.1	INFRAESTRUTURA				59.215,03		-		-		59.215,03
17.1.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,14	98,00	2.169,72		-		-	98,00	2.169,72
17.1.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	39,77	22,00	874,94		-		-	22,00	874,94
17.1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	49,65	84,00	4.170,60		-		-	84,00	4.170,60
17.1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,87	8,00	438,96		-		-	8,00	438,96
17.1.5	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,20	128,00	1.817,60		-		-	128,00	1.817,60
17.1.6	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	325,81	16,00	5.212,96		-		-	16,00	5.212,96
17.1.7	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL	KG	63,16	636,00	40.169,76		-		-	636,00	40.169,76
17.1.8	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6'''	M	40,89	24,00	981,36		-		-	24,00	981,36
17.1.9	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4'''	M	34,17	28,00	956,76		-		-	28,00	956,76
17.1.10	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	23,44	18,00	421,92		-		-	18,00	421,92
17.1.11	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8"X3000MM	UN	74,09	25,33	1.876,69		-		-	25,33	1.876,69
17.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,38	52,00	123,76		-		-	52,00	123,76
17.2	EQUIPAMENTOS				19.067,43		-		-		19.067,43
17.2.1	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	5.479,56	1,00	5.479,56		-		-	1,00	5.479,56
17.2.2	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	4.297,75	1,00	4.297,75		-		-	1,00	4.297,75
17.2.3	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3.036,53	3,00	9.109,59		-		-	3,00	9.109,59
17.2.4	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	180,53	1,00	180,53		-		-	1,00	180,53
18	DADOS E VOZ				6.688,20		-		-		6.688,20
18.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,44	28,00	544,32		-		-	28,00	544,32
18.2	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	191,54	4,00	766,16		-		-	4,00	766,16
18.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	38,00	18,00	684,00		-		-	18,00	684,00
18.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	25,07	82,00	2.055,74		-		-	82,00	2.055,74
18.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	20,41	55,70	1.136,83		-		-	55,70	1.136,83
18.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,07	44,80	854,33		-		-	44,80	854,33

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS	ORDEN DE SERVIÇOS: 21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM: R\$ 83.393,74
	CONTRATO Nº: 005/2025	ADITIVO DE PRAZO:	VALOR ACUMULADO: R\$ 352.233,95
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	FIM DO PRAZO: 21/03/2026	% ACUMULADO: 24,59%
		PRAZO TRANSCORRIDO: 257 DIAS	PERÍODO: 08/12/2025 A 02/02/2026
		PRAZO RESTANTE: 47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
18.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,77	16,00	428,32		-	-	-	16,00	428,32
18.8	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	21,85	10,00	218,50		-	-	-	10,00	218,50
19	GASES MEDICINAIS				11.112,61		-	-	-		11.112,61
19.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	54,83	100,00	5.483,00		-	-	-	100,00	5.483,00
19.2	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	23,14	10,00	231,40		-	-	-	10,00	231,40
19.3	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	17,17	50,00	858,50		-	-	-	50,00	858,50
19.4	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	11,26	10,00	112,60		-	-	-	10,00	112,60
19.5	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1.058,76	1,00	1.058,76		-	-	-	1,00	1.058,76
19.6	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	701,53	1,00	701,53		-	-	-	1,00	701,53
19.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,87	6,00	329,22		-	-	-	6,00	329,22
19.8	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,01	8,00	288,08		-	-	-	8,00	288,08
19.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	18,59	40,00	743,60		-	-	-	40,00	743,60
19.10	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	152,04	8,00	1.216,32		-	-	-	8,00	1.216,32
19.11	CORRENTE GALVANIZADA	M	22,40	4,00	89,60		-	-	-	4,00	89,60
20	URBANIZAÇÃO				4.362,24		-	-	-		4.362,24
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				1.799,96		-	-	-		1.799,96
20.1.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	123,37	14,59	1.799,96		-	-	-	14,59	1.799,96
20.2	PAISAGISMO				1.627,58		-	-	-		1.627,58
20.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	22,40	72,66	1.627,58		-	-	-	72,66	1.627,58
20.3	SINALIZAÇÃO				934,70		-	-	-		934,70
20.3.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	93,47	10,00	934,70		-	-	-	10,00	934,70
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.462,98		-	-	-		4.462,98
21.1	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	11,45	389,78	4.462,98		-	-	-	389,78	4.462,98
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	1.432.510,34	TOTAL 4ª MEDIÇÃO	83.393,74	TOTAL ACUMULADO	352.233,95	TOTAL SALDO	1.080.276,39

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS RESP. TÉCNICO: DAVI WILSON LUCENA DO O - RNP 1820025810 ART DE EXECUÇÃO PE20251349130 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251304157	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025-FMS	ORDEN DE SERVIÇOS:	21/05/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	4º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PRAZO DE EXECUÇÃO:	10 MESES	VALOR DO 4º BOLETIM:	R\$ 83.393,74
	CONTRATO Nº: 005/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 352.233,95
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.432.510,34	FIM DO PRAZO:	21/03/2026	% ACUMULADO:	24,59%
		PRAZO TRANSCORRIDO:	257 DIAS	PERÍODO:	08/12/2025 A 02/02/2026
		PRAZO RESTANTE:	47 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO


 **Aluísio Americo Branco Neto**
Engenheiro Civil - Técnico - CREA Nº 26473 DPE
Justo & Branco Engenharia Consultoria
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
3	ESTRUTURA						
3.2	VIGAS						
3.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3					
	Vigas do nível 365						
	V201			10,10	0,20	0,30	0,61
	V202			10,10	0,20	0,30	0,61
	V203			6,54	0,15	0,30	0,29
	V204			3,69	0,20	0,30	0,22
	V205			7,74	0,20	0,40	0,62
	V206			5,49	0,20	0,40	0,44
	V207			6,54	0,20	0,45	0,59
	V208			1,09	0,20	0,45	0,10
	V209			7,64	0,20	0,45	0,69
	V210			5,59	0,20	0,45	0,50
	V211			6,54	0,20	0,30	0,39
	V212			7,64	0,20	0,45	0,69
	V213			5,59	0,20	0,45	0,50
	V214			3,84	0,15	0,30	0,17
	V215			2,64	0,20	0,30	0,16
	V216			2,66	0,20	0,30	0,16
	V217			6,54	0,15	0,40	0,39
	V218			3,74	0,20	0,40	0,30
	V219			4,14	0,20	0,30	0,25
	V220			6,54	0,20	0,40	0,52
	V221			2,64	0,20	0,40	0,21
	V222			6,54	0,20	0,30	0,39
	V223			4,14	0,20	0,30	0,25
	V224			6,69	0,20	0,60	0,80
	V225			7,84	0,20	0,80	1,25
	V226			7,64	0,20	0,40	0,61
	V227			7,64	0,20	0,40	0,61
	V228			1,84	0,20	0,30	0,11
	V229			3,24	0,20	0,30	0,19
	V230			7,64	0,20	0,40	0,61
	V231			4,94	0,20	0,30	0,30
	V232			7,54	0,20	0,40	0,60
	V233			7,74	0,20	0,40	0,62
	V234			7,24	0,20	0,40	0,58
	V235			7,34	0,20	0,40	0,59
	V236			7,54	0,20	0,40	0,60
	V237			6,64	0,15	0,30	0,30
	V238			2,79	0,20	0,30	0,17
	V239			5,51	0,20	0,30	0,33
	V240			5,62	0,20	0,30	0,34
	V241			6,04	0,20	0,30	0,36
	V242			2,79	0,20	0,30	0,17
	V243			6,04	0,20	0,30	0,36
	V244			4,79	0,20	0,30	0,29
	=Soma do volume dividido por 2, devido as esperas da laje						9,42
	Total item 3.2.8						9,42
3.3	LAJES						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE
DATA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2					
	Laje maciça "L101"(área CAD)			9,10			9,10
	Laje maciça "L201"(área CAD)			21,74			21,74
	Laje maciça "L215"(área CAD)			23,47			23,47
	Total item 3.3.1						54,31
3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Lajes Posição Kg/m QTD barras Comp.						
	Laje maciça "L101"(banco) N1	0,154	4,00	3,35			2,06
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise) N10	26,40					26,40
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N10	42,90					42,90
	Laje maciça "L201 e L215" Armação positiva laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N17	22,60					22,60
	Reforço das vigotas treliçadas cobertura 1	269,50					269,50
	Total item 3.3.2						363,46
3.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Lajes Posição						
	Laje maciça "L208 e 209" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise) N12	1,50					1,50
	Laje maciça "L201 e L215" Armação positiva laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise) N17	96,10					96,10
	Laje maciça "L201 e L215" Armação positiva laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N17	115,50					115,50
	Total item 3.3.3						213,10
3.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Lajes Posição Kg/m QTD barras Comp.						
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise) N16	0,395	14,00	1,11			6,14
		N16	0,395	23,00	1,11		10,08
		N16	0,395	11,00	1,11		4,82
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise) N14	0,395	2,00	1,13			0,89
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise) N16	0,395	13,00	1,11			5,70
		N16	0,395	13,00	1,11		5,70
		N15	0,395	3,00	1,15		1,36
		N16	0,395	38,00	1,11		16,66
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N15	0,395	32,00	1,11			14,03
		N15	0,395	18,00	1,11		7,89
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N13	0,395	3,00	1,14			1,35
		N13	0,395	2,00	1,14		0,90
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N15	0,395	18,00	1,11			7,89
	Laje maciça "L201" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise) N16	0,395	18,00	1,11			7,89
		N16	0,395	8,00	1,11		3,51
		N16	0,395	38,00	1,11		16,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise)	N17	0,395	64,00	1,15		29,07
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise)	N15	0,395	20,00	1,11		8,77
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise)	N16	0,395	13,00	1,11		5,70
		N16	0,395	18,00	1,11		7,89
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise)	N14	10,00				10,00
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "Y"(Marquise)	N13	0,395	2,00	1,14		0,90
	Laje maciça "L201 e L215" Armação positiva laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise)	N18 a N19	21,40				21,40
	Total item 3.3.4						195,20
3.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					
	Lajes	Posição	Kg/m	QTD barras	Comp.		
	Laje maciça "L215" Armação negativa laje da cobertura 1 eixo "X"(Marquise)	N17	0,617	16,00	1,13		11,16
	Total item 3.3.5						11,16
3.3.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3					
	Cobertura 1 (área CAD)			312,86		0,06	18,77
	Cobertura 1 (área CAD) obs: 14+4 que não tem na planilha			33,86		0,06	2,03
	Cobertura 1 (área CAD)			28,18		0,068	1,92
	Laje maciça "L101"(área CAD)			9,10		0,15	1,37
	Laje maciça "L201"(área CAD)			21,74		0,15	3,26
	Laje maciça "L215"(área CAD)			23,47		0,15	3,52
	Total item 3.3.6						30,87
3.3.9	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2					
	Cobertura 1 (área CAD)			312,86			312,86
	Cobertura 1 (área CAD) obs: 14+4 que não tem na planilha			33,86			33,86
	Total item 3.3.9						346,72
3.3.10	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2					
	Cobertura 1 (área CAD)			28,18			28,18
	Total item 3.3.10						28,18
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS						
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					
	Fechamento externo			140,60	3,35		471,01
	Fechamento externo (detalhe da lateral)		2,00	2,30	3,20		14,72
	Fechamento interno			16,80	3,20		53,76
	Deduções						
	PA120b-A		-1,00	1,22		2,11	2,57
	JC250a-A		-11,00	2,50		0,60	16,60

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA ELABORAÇÃO: 02/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	JC120-A		-3,00	1,20		0,60	-2,16
	JF150-A		-1,00	1,50		0,60	-0,90
	JM80-A		-3,00	0,80		0,60	-1,44
	PA90b-A		-4,00	0,92		2,11	-7,76
	JC220b-A		-2,00	2,20		0,90	-3,96
	JC250b-A		-1,00	2,50		0,90	-2,25
	Abertura		-1,00	1,47		2,10	-3,09
	JM220-A		-3,00	2,20		2,20	-14,52
	PAD200a-A		-1,00	2,00		2,10	-4,20
	PAD120a-A		-5,00	1,22		2,11	-12,87
	PAD150b-A		-2,00	1,52		2,56	-7,78
	JC220a-A		-3,00	2,20		0,60	-3,96
	JM220-A		-5,00	2,20		2,20	-24,20
	Dedução da alvenaria paga no BM02		-402,73				-402,73
	Total item 4.1.2						28,60
8	REVESTIMENTO DE PAREDE						
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2					
	=Área de alvenaria 2x		2,00	28,60			57,20
	Total item 8.1.1						57,20
8.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2					
	Fechamento externo			140,60	3,35		471,01
	Deduções						
	PA120b-A		-1,00	1,22		2,11	-2,57
	JC250a-A		-11,00	2,50		0,60	-16,50
	JC120-A		-3,00	1,20		0,60	-2,16
	JF150-A		-1,00	1,50		0,60	-0,90
	JM80-A		-3,00	0,80		0,60	-1,44
	PA90b-A		-4,00	0,92		2,11	-7,76
	JC220b-A		-2,00	2,20		0,90	-3,96
	JC250b-A		-1,00	2,50		0,90	-2,25
	PAD200a-A		-1,00	2,00		2,10	-4,20
	PAD120a-A		-5,00	1,22		2,11	-12,87
	PAD150b-A		-2,00	1,52		2,56	-7,78
	JC220a-A		-3,00	2,20		0,60	-3,96
	JM220-A		-5,00	2,20		2,20	-24,20
	Total item 8.1.2						380,46

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 4ºBOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE

LOCAL: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 02/02/2026



FOTO 1: Reboco externo executado;



FOTO 2: Reboco externo executado;



FOTO 3: Laje executada;



FOTO 4: Laje executada;



FOTO 5: Laje executada;



FOTO 6: Laje executada;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE

LOCAL: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 02/02/2026



FOTO 7: Reboco externo executado;



FOTO 8: Reboco externo executado;



FOTO 09: Reboco externo executado;



FOTO 10: Reboco externo executado;



FOTO 11: Reboco externo executado;



FOTO 12: Reboco externo executado;