

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA.)

OBRA: ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA. LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP RESP. TÉCNICO: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA - RNP 1801383030 ART DE EXECUÇÃO PE20251461170 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251461211	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2025	INÍCIO DOS SERVIÇOS:	15/12/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	1º
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025	PRAZO DE EXECUÇÃO:	2 meses	VALOR DO 1º BOLETIM:	R\$ 34.079,43
	CONTRATO Nº: 006/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 34.079,43
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 36.618,06	FIM DO PRAZO:	15/02/2026	% ACUMULADO:	93,07%
		PRAZO TRANSCORRIDO:	14 DIAS	PERÍODO:	15/12/2025 a 29/12/2025
		PRAZO RESTANTE:	48 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	29/12/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA.										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.568,86		30,23		30,23		2.538,63
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	564,14	4,50	2.538,63		-	-	-	4,50	2.538,63
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	15,35	1,97	30,23	1,97	30,23	1,97	30,23	-	-
2	PAREDES E REVESTIMENTOS		-		1.421,25		1.421,25		1.421,25		-
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	113,45	1,62	183,78	1,62	183,78	1,62	183,78	-	-
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	5,59	3,97	22,19	3,97	22,19	3,97	22,19	-	-
2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	45,81	3,97	181,86	3,97	181,86	3,97	181,86	-	-
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	85,84	6,03	517,61	6,03	517,61	6,03	517,61	-	-
2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025	M2	274,37	1,88	515,81	1,88	515,81	1,88	515,81	-	-
3	PISOS		-		8.207,47		8.207,47		8.207,47		-
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	49,67	165,24	8.207,47	165,24	8.207,47	165,24	8.207,47	-	-
4	COBERTURAS		-		9.310,56		9.310,56		9.310,56		-
4.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M2	14,85	204,00	3.029,40	204,00	3.029,40	204,00	3.029,40	-	-
4.2	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	30,79	204,00	6.281,16	204,00	6.281,16	204,00	6.281,16	-	-
5	PINTURA		-		15.109,92		15.109,92		15.109,92		-
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	5,76	480,97	2.770,38	480,97	2.770,38	480,97	2.770,38	-	-
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	18,05	480,97	8.681,50	480,97	8.681,50	480,97	8.681,50	-	-
5.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	27,09	130,67	3.539,85	130,67	3.539,85	130,67	3.539,85	-	-
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	15,35	7,70	118,19	7,70	118,19	7,70	118,19	-	-

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA.)

OBRA: ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA. LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP RESP. TÉCNICO: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA - RNP 1801383030 ART DE EXECUÇÃO PE20251461170 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251461211	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 CONTRATO Nº: 006/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 36.618,06	INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/12/2025 PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 15/02/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 14 DIAS PRAZO RESTANTE: 48 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 34.079,43 VALOR ACUMULADO: R\$ 34.079,43 % ACUMULADO: 93,07% PERÍODO: 15/12/2025 a 29/12/2025 DATA DA ELABORAÇÃO: 29/12/2025
---	---	--	---

DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
			QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
TOTAIS (R\$):			TOTAL CONTRATADO	36.618,06	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	34.079,43	TOTAL ACUMULADO	34.079,43	TOTAL SALDO	2.538,63


Felipe Juvenal Batista Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA: 182086445-6 PE

RESPONSÁVEL PELA ADMINSTRAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA.
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 29/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE PEDRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2					
	Quarto 01			3,84		0,20	0,77
				1,85		0,20	0,37
	Quarto suíte			4,14		0,20	0,83
	Total item 1.1.2						1,97
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2					
	Bancada da varanda		3,00	0,60		0,90	1,62
	Total item 2.1						1,62
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2					
	Quarto 01			3,84		0,20	0,77
				1,85		0,20	0,37
	Quarto suíte			4,14		0,20	0,83
	Capiço pilares		10,00	1,00		0,20	2,00
	Total item 2.2						3,97
2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2					
	=Área de chapisco		3,97				3,97
	Total item 2.3						3,97
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2					
	Bancada do passa prato			1,13	0,75		0,85
			2,00	1,13		0,10	0,23
	Bancada da varanda		6,00	0,60		0,90	3,24
				1,71	0,60		1,03
				1,71		0,40	0,68
	Total item 2.4						6,03
2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025	M2					
	Bancada do passa prato			1,13	0,75		0,85
	Bancada da varanda			1,71	0,60		1,03
	Total item 2.5						1,88
3.0	PISOS						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA.
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 29/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, Área frontal	M2		24,30	6,80		165,24
	Total item 3.1						165,24
4.0	COBERTURAS						
4.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2		204,00			204,00
	Total item 4.1						204,00
4.2	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR. Área de coberta (CAD)	M2		204,00			204,00
	Total item 4.2						204,00
5.0	PINTURA						
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2					
	<i>Pintura interna</i>						
	Quarto 01		2,00	3,84		2,60	19,97
			2,00	3,74		2,60	19,45
	Deduções						
	janelas		-2,00	1,00		1,10	-2,20
	Porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala		2,00	3,90		2,60	20,28
			2,00	3,74		2,60	19,45
	Deduções						
	Porta		-1,00	1,20		2,10	-2,52
	Porta		-1,00	1,30		2,10	-2,73
	Quarto suíte		2,00	3,62		2,60	18,82
			2,00	4,14		2,60	21,53
	Deduções						
	janelas		-2,00	1,00		1,10	-2,20
	Porta		-1,00	0,90		2,10	-1,89
	Quarto 02		2,00	3,84		2,60	19,97
			2,00	3,12		2,60	16,22
	Deduções						
	Porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	janelas		-2,00	1,00		1,10	-2,20
	Área de serviço		2,00	2,10		2,60	10,92
			2,00	1,15		2,60	5,98
	Deduções						
	Porta		-1,00	0,85		2,10	-1,79
	janelas		-1,00	1,00		1,10	-1,10
	<i>Pintura externa</i>						
	Perímetro externo (casa)			38,54		2,80	107,91
	Pilares (varanda)		20,00	1,00		2,00	40,00
	Fechamento platibanda (frontal e fundos)		2,00	5,98		1,00	11,96
	Deduções						
	janelas		-7,00	1,00		1,10	-7,70
	Porta		-1,00	1,21		2,10	-2,54
	Porta		-1,00	1,55		2,10	-3,26
	Muro de isolamento lateral esquerda			23,92		2,60	62,19
	Muro de isolamento fundos (1ºtrecho)			6,35		0,50	3,18
	Muro de isolamento fundos (2ºtrecho)			18,25		2,60	47,45
	Muro de isolamento lateral direita		2,00	23,92		0,50	23,92

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA.
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE
DATA DA ELABORAÇÃO: 29/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Muro de isolamento frontal		2,00	24,60		0,50	24,60
	Muro de isolamento (pilares)		25,00	0,40		1,50	15,00
	Pórtico de entrada (pilares)		2,00	1,20		3,00	7,20
	Pórtico de entrada (Laje)			3,85	0,60		2,31
	Deduções pórtico de entrada		-2,00	3,85		0,50	-3,85
	Total item 5.1						480,97
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2					
	=Área de selador		480,97				480,97
	Total item 5.2						480,97
5.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	QTD X QTS LADOS				
	Portas gerais		12,00	0,90		2,10	22,68
	Porta de entrada		2,00	1,21		2,10	5,08
	Porta dos fundos		2,00	1,55		2,10	6,51
	Janelas		14,00	1,00		1,10	15,40
	Forro de madeira (área CAD)			81,00			81,00
	Total item 5.3						130,67
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2					
	Grades das janelas		7,00	1,00		1,10	7,70
	Total item 5.4						7,70

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA.

LOCAL: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE

DATA: 29/12/2025



FOTO 1: RETIRADA DAS TELHAS;



FOTO 2: TELHAS LAVADAS;



FOTO 3: PINTUR DO FORRO;



FOTO 4: RETIRADA DAS TELHAS;



FOTO 5: PINTURA DA PAREDE;



FOTO 6: PINTURA COM IMUNIZANTE;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA.

LOCAL: DISTRITO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL - PRIMAVERA- PE

DATA: 29/12/2025



FOTO 7: PINTURA COM IMUNIZANTE;



FOTO 8: RETIRADA DAS TELHAS;



FOTO 09: PINTURA DO FORRO;



FOTO 10: RETIRADA DAS TELHAS;

Coragem para fazer mais